



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. TIERRA Y LIBERTAD, CALLE JACOBO MUÑOZ ENTRE JUANA DE ARCO Y LUCHA DE CLASES; CALLES CARRILLO PUERTO Y LUCHA DE CLASES ENTRE JACOBO MUÑOZ Y CULTURA POPULAR.	46,018	41,918	4,100	91	100	METROS LINEALES	153.6	PERSONA	86
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. COMERCIANTES, CALLE MANZANO ENTRE GRANADA Y LA VID.	73,489	73,489	0	100	100	METROS LINEALES	300	PERSONA	240
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. DEL BOSQUE, CALLE ROBLE ENTRE AHUACATLÁN Y SAUCE; CALLE PALMA ENTRE SAUCE Y PROL. TUXPAN.	106,229	106,229	0	100	100	METROS LINEALES	224.9	PERSONA	175
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE LIBERTAD Y LIMITE. COL EL NARANJAL	47,280	47,280	0	100	100	METROS LINEALES	201.6	PERSONA	125
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL. CARLOS ALATORRE LOC. SALVADOR ALLENDE.	218,348	218,348	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. PARTE) LOC. COLORADO DE LA MORA	187,313	187,313	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. ROSETA (LA TRISTEZA)	259,784	259,784	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES, COL. MOCTEZUMA.	12,839	12,839	0	100	100	METROS LINEALES	50	PERSONA	40
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE SAN FRANCISCO ENTRE OJO DE AGUA Y SANTA ISABEL, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FRANCISCO Y EJIDO, COL. STA. FE.	4,412	4,412	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE JAZMIN Y UNION POPULAR. LOS SAUCES (R.T.)	2,254	2,254	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR AMBAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	25,260	25,260	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR, AMBAS ENTRE CHE GUEVARA Y LAZARO CARDENAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	114,844	114,844	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSETA.	506,304	463,519	42,785	92	80	SISTEMA	1	PERSONA	32
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (MICRO-REGIONES) A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SANTIAGO DE POUCHOTITAN	228,995	228,995	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE D ENTRE B Y 6, CALLE D ENTRE A Y B, CALLE B ENTRE E Y D, CALLE E ENTRE A Y B Y CALLE A COL. AMPLIACION LOMAS ALTAS.	12,305	12,305	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AV. ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES. COL. LOMAS DE CORTES	21,513	21,513	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE SANTA TERESITA Y PEDRAZA COL. LOPEZ MATEOS.	30,731	28,708	2,023	93	100	METROS LINEALES	132	PERSONA	86



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. LOS SAUCES.	43,817	43,817	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE V. CARRANZA ENTRE LOPEZ RAYON Y AV. VICTORIA, COL. STA. TERESITA.	150,372	142,433	7,939	95	100	METROS LINEALES	110.3	PERSONA	105
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE AMERICA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y LIBRAMIENTO CARRETERO. COL. MIGUEL HIDALGO.	471,670	439,598	32,072	93	100	METROS LINEALES	656	PERSONA	413
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE 2 ENTRE PROLONGACION ZAPATA Y CALLE MORELOS, COL. AMERICA MANRIQUEZ	111,025	108,888	2,137	98	100	METROS LINEALES	160	PERSONA	86
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE ACAYAPAN ENTRE LOPEZ MATEOS Y DELFIN, COL. LOPEZ MATEOS	75,409	73,574	1,835	98	100	METROS LINEALES	127	PERSONA	62
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20, (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE UNIÓN POPULAR ENTRE AV. SAUCES Y LIBRAMIENTO, COL. 5 DE FEBRERO.	36,340	36,340	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN FERNANDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (MICRO-REGIONES) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3, LOC. SAN FERNANDO	107,170	107,170	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA HERRADURA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA HERRADURA.	29,904	29,837	67	100	100	EQUIPO	1	PERSONA	150
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2º ETAPA COLONIA EL RUBI. CALLE GRANATE ENTRE AV. AGUAMILPA Y CAMINO VIEJO A LA CANTERA; CALLE AV. AGUAMILPA ENTRE ESMERALDA Y GRANATE.	172,940	172,940	0	100	100	METROS LINEALES	287.2	PERSONA	64
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PEDRAZA Y SANTA TERESITA.	126,291	126,291	0	100	100	METROS LINEALES	102.4	PERSONA	86



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COL. BENITO JUAREZ, CALLE ROBLE ENTRE PROL. NARANJO Y BRASIL; CALLE PROL. JACARANDAS ENTRE FERROCARRILEROS Y LIMITE; CALLE FERROCARRILEROS ENTRE JACARANDAS Y PROL. JACARANDAS.	110,568	110,568	0	100	100	METROS LINEALES	188.7	PERSONA	32
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. PEÑITA, CALLE POMA ROSA ENTRE SAUCO Y CHACALA	252,836	206,528	46,308	82	100	METROS LINEALES	162.9	PERSONA	151
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CORRALON. CALLE AHUACATLAN ENTRE PINO Y SAUCO; CALLE CORRALON ENTRE EUCALIPTO Y OCOTLAN CALLE SAUCO, OCOTLAN Y PINO ENTRE AHUACATLAN Y CORRALON.	361,278	361,278	0	100	100	METROS LINEALES	430.8	PERSONA	265
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. PUENTE DE SAN CAYETANO, AV. PALOMAS ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y L. CARDENAS; CALLE FCO. VILLA ENTRE E. ZAPATA E INSURGENTES.	886,664	753,925	132,739	85	95	METROS LINEALES	812.9	PERSONA	362
FRANCISCO I. MADERO	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COL. LA PRESA, LOCALIDAD FCO. I. MADERO.	48,621	48,621	0	100	100	METROS LINEALES	67	PERSONA	240
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. COMERCIANTES CALLE MANZANO ENTRE LA VID Y GRANADA; CALLE GRANADA ENTRE MANZANO Y GAZCON MERCADO.	572,033	571,143	890	100	100	METROS LINEALES	302.35	PERSONA	258
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. DEL BOSQUE CALLE ROBLE ENTRE AHUACATLAN Y SAUCE, CALLE PALMA ENTRE SAUCE Y PROL. TUXPAN.	301,297	301,297	0	100	100	METROS LINEALES	231.2	PERSONA	175
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAZARO CARDENAS, CALLE JOAQUIN MURRIETA ENTRE LEYES DE REFORMA Y RIO SUCHIATE.	500,357	500,357	0	100	100	METROS LINEALES	327.3	PERSONA	280
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT CALLE BELLAVISTA ENTRE CAMICHIN DE JAUJA Y SAN CAYETANO.	277,172	277,172	0	100	100	METROS LINEALES	283.56	PERSONA	121



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE LIBERTAD Y LIMITE. COL EL NARANJAL	190,946	179,713	11,233	94	100	METROS LINEALES	116.8	PERSONA	125
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA COL. LOMA HERMOSA.	515,800	515,800	0	100	100	METROS LINEALES	400.1	PERSONA	220
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CLAVEL ENTRE FLOR DE LIZ Y AMAPA, COL. EL OCHO.	56,679	56,679	0	100	100	METROS LINEALES	53.3	PERSONA	24
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE J. SIERRA Y SABINO; CALLE JUSTO SIERRA ENTRE C. DEL CUBILETE Y SINDICALISMO. COL. AMPL. CUAUHEMOC.	212,505	212,505	0	100	100	METROS LINEALES	174.3	PERSONA	105
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MOCTEZUMA ENTRE JULIAN GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES, COL. MOCTEZUMA.	112,812	112,811	1	100	100	METROS LINEALES	100.7	PERSONA	64
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª ETAPA CALLE SANTA ROSA ENTRE MAC ALLEN Y CANAL PLUVIAL; COL. JESUS GARCIA.	355,981	355,981	0	100	100	METROS LINEALES	425.61	PERSONA	92
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, COL. BETHEL.	379,300	339,994	39,306	90	100	METROS LINEALES	498.7	PERSONA	148
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ING. AGUAYO ENTRE INDIO MARIANO Y LIBERTAD; COL. SANTA TERESITA.	115,427	96,893	18,534	84	100	METROS LINEALES	82	PERSONA	58
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE V. CARRANZA ENTRE AV. VICTORIA Y LOPEZ RAYON, COL. SANTA TERESITA.	206,837	200,643	6,194	97	100	METROS LINEALES	112.9	PERSONA	101
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA COL. AZTLAN EL VERDE. CALLES MARGARITA Y GIRASOL ENTRE ROSAL Y LIMITE DE LA COLONIA; CALLE ROSAL ENTRE MARGARITA Y GIRASOL.	396,998	311,904	85,094	79	100	METROS LINEALES	288.6	PERSONA	220
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE JAZMIN Y UNION POPULAR.	19,386	19,386	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LAZARO CARDENAS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN LA COL. 2 DE AGOSTO	84,853	84,853	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LAZARO CARDENAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	236,077	236,077	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CRISANTEMO Y NARDO ENTRE GLADIOLA Y CALLE 6, COL. LAS FLORES.	463,001	331,532	131,469	72	100	METROS LINEALES	228.8	PERSONA	224
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. AMPLIACION LOMAS ALTAS CALLE D ENTRE A Y B; CALLE B ENTRE D Y E.	46,932	46,932	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AV. ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES, COL. LOMAS DE CORTES.	124,052	124,052	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y E. BACA CALDERON; COL. CAJA DE AGUA.	339,327	303,433	35,894	89	100	METROS LINEALES	224.35	PERSONA	128
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE AMERICA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y LIBRAMIENTO CARRETERO. COL. MIGUEL HIDALGO.	965,667	965,667	0	100	100	METRO	794.1	PERSONA	421
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE 2 ENTRE PROLONG. ZAPATA Y CALLE MORELOS, COL. AMERICA MANRIQUEZ.	221,667	218,614	3,053	99	100	METROS LINEALES	149.5	PERSONA	86



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROLONG. ACAYAPAN ENTRE LOPEZ MATEOS Y DELFIN, COL. LOPEZ MATEOS	185,584	183,441	2,143	99	100	METROS LINEALES	177.9	PERSONA	94
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UNION POPULAR ENTRE AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO CARRETERO, COL. 5 DE FEBRERO.	865,080	815,980	49,100	94	100	METROS LINEALES	708.6	PERSONA	238
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE FELIPE UBALDO ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y JACINTO LOPEZ; COL. HERIBERTO JARA.	537,551	537,551	0	100	100	METROS CUADRADOS	1789.14	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES COL. MOCTEZUMA	231,596	80,560	151,036	35	87	METROS CUADRADOS	743.92	PERSONA	1000
FRANCISCO I. MADERO	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE QUERETARO (3RA. ETAPA) CIRCUITO VIAL, DEL KM 0+435 AL 1+120; EN LA LOCALIDAD DE FCO. I. MADERO	1,541,597	1,541,597	0	100	100	METROS CUADRADOS	4580.04	PERSONA	2000
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE NAIN ENTRE SAMARIA Y GALILEA COL. HERMOSA PROVINCIA	220,670	201,687	18,983	91	100	METROS CUADRADOS	876.42	PERSONA	1000
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLES 24 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 1º DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1º DE MAYO.	313,711	224,307	89,404	72	100	METROS CUADRADOS	1235.67	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT, COL. EMILIO M. GONZALEZ.	901,943	887,444	14,499	98	100	METROS CUADRADOS	2748.99	PERSONA	1000
COLONIA 6 DE ENERO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE JUAN VELAZQUEZ ENTRE ASUNCION MARTINEZ Y EL ARROYO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	326,595	326,595	0	100	100	METROS CUADRADOS	2104.58	PERSONA	2000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TRABAJO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN, COL. EL NARANJAL	578,581	561,340	17,241	97	100	METROS CUADRADOS	2149.28	PERSONA	1000



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE DR. J. GAZCON MERCADO, ENTRE SABINO Y REFORMA AGRARIA; CALLE SABINO ENTRE N. HEROES Y G. MERCADO, COL. BUROCRATA ESTATAL.	648,681	587,828	60,853	91	100	METROS CUADRADOS	2585.12	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PEDRAZA ENTRE AQUILES SERDAN Y MONTERREY, COL. ACAYAPAN	386,919	386,919	0	100	100	METROS CUADRADOS	1133.38	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CONSTRUCCION ENTRE AV. VICTORIA Y ZARAGOZA, COL. H. CASAS	528,872	528,866	6	100	100	METROS CUADRADOS	1590.02	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ANTONIO MEZA PEREZ ENTRE LIMA Y LUCAS VALLARTA COL. CUATRO MILPAS.	397,217	382,193	15,024	96	100	METROS CUADRADOS	1443.44	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLES VALLE DE BANDERAS Y VALLE DE GPE. ENTRE VALLE DE PICACHOS Y AV. BUGAMBILIAS, COL. VALLE DE LA CRUZ 1RA. SECC.	284,088	282,038	2,050	99	100	METROS CUADRADOS	2251.01	PERSONA	1000
LA CANTERA	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE SALOME GONZALEZ DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 0+300,00 MTS. LOCALIDAD DE LA CANTERA.	486,006	483,520	2,486	99	100	METROS CUADRADOS	1801.71	PERSONA	2000
5 DE MAYO	EMPEDRADO NORMAL, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE B. JUAREZ Y CARRETERA A SAN BLAS; CALLE B. JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HGO. Y JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD 5 DE MAYO.	280,255	278,586	1,669	99	100	METROS CUADRADOS	1527.76	PERSONA	1000
CAMICHIN DE JAUJA	EMPEDRADO NORMAL, CALLE MANUEL OLIVO ENTRE FCO. VILLA Y COLOSIO; CALLE FCO. VILLA ENTRE COLOSIO Y M. OLIVO; CALLE COLOSIO ENTRE M. OLIVO Y FCO. VILLA COL. EL PEDREGAL, LOCALIDAD CAMICHIN DE JAUJA.	435,977	421,024	14,953	97	100	METROS CUADRADOS	2996.53	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLE CONSTRUCCION ENTRE GUAYABO Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. STA. TERESITA	138,794	135,815	2,979	98	100	METROS CUADRADOS	977.12	PERSONA	500
HUANACAXTLE C. I.	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y DENTELLONES, LOCALIDAD EL HUANACAXTLE	174,206	172,180	2,026	99	100	METROS LINEALES	722	PERSONA	500



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ, ACCESO A COLONIA BUENOS AIRES.	621,955	604,317	17,638	97	100	METROS CUADRADOS	1756.62	PERSONA	1000
EL IZOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE DELFINO HERNANDEZ ENTRE CARRETERA A MIRAMAR Y PARCELA, LOCALIDAD EL IZOTE	217,817	216,593	1,224	99	100	METROS CUADRADOS	980.96	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE TENOCHTITLAN ENTRE GONZALEZ BOCANEGRA Y GABRIEL MISTRAL, COL. AMADO NERVO.	885,117	849,110	36,007	96	100	METROS CUADRADOS	2695.66	PERSONA	1000
EL JICOTE	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE ACCESO AL POBLADO POR CARRETERA INTERNACIONAL, LOC. EL JICOTE.	145,317	139,868	5,449	96	100	METROS CUADRADOS	201	PERSONA	1000
EL JICOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL DE CALLES EN LA COL. LA CEIBA, LOCALIDAD EL JICOTE.	191,067	189,966	1,101	99	100	METROS CUADRADOS	1168.45	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACAYAPAN ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y DELFIN, COLONIA LOPEZ MATEOS.	433,235	0	433,235	0	0	METROS CUADRADOS	1654.02	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE ING. AGUAYO ENTRE CONSTRUCCION Y LIBERTAD, COL. SANTA TERESITA	913,119	855,090	58,029	94	100	METROS CUADRADOS	2828.76	PERSONA	1000
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DOS ENTRE MORELOS Y ABELARDO RODRIGUEZ, COL. AMERICA MANRIQUEZ	143,473	143,473	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 8 ENTRE RENOVACION Y MICROONDAS EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	48,719	48,719	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE PLAN DE AYALA ENTRE UNION POPULAR Y JAZMIN.	67,322	67,322	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE UNION POPULAR ENTRE LIBRAMIENTO Y OLIVO Y ENTRE AV. LOS SAUCES Y OLIVO EN LA COL. LOS SAUCES (R.T.).	1,045,732	1,045,732	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FCO. Y EJIDO, CALLE SAN FCO. ENTRE SANTA ISABEL Y OJO DE AGUA COL. SANTA FE.	48,852	48,852	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC	710,760	707,249	3,511	100	100	METROS CUADRADOS	1866.37	PERSONA	10000
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE SANTA ISABEL ENTRE PRIVADA ELISA FLORES Y PRAXEDIS GUERRERO EN LA COL. SANTA FE.	33,602	33,602	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION PEDRAZA Y LOPEZ RAYON EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ.	207,679	207,679	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y CON APERTURA DE CAJA COL. LAGOS DE AZTLAN, CALLE RIO LERMA ENTRE AV. PRINCIPAL Y RIO HUAYNAMOTA.	216,051	216,051	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE IVAN ESCOBEDO ENTRE CARRETERA NO. 15 Y PROLONG. JALISCO, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	374,965	98,727	276,238	26	40	METROS CUADRADOS	1344.7	PERSONA	1300



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
SAN CAYETANO	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA NO. 15 Y CALLE ZACATECAS, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	538,509	515,492	23,017	96	100	METROS CUADRADOS	2071.7	PERSONA	1300
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA DE LA AV. AMERICA ENTRE TECNOLOGICO Y LIBRAMIENTO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	1,025,356	1,025,356	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE SOLIDARIDAD ENTRE 21 DE FEBRERO Y MIGUEL AVALOS. COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD	316,042	316,042	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE LIMA ENTRE GASCON MERCADO Y MOLOLOA EN LA COL. LUCAS VALLARTA	535,342	535,342	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE CHURUBUSCO ENTRE FCO. MARQUEZ Y LINDAVISTA; COL. LOMAS DE LA LAGUNA	184,946	184,946	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FCO. Y EJIDO, CALLE SAN FCO. ENTRE OJO DE AGUA Y STA. ISABEL Y ENTRE TEPEYAC Y JUAN DIEGO, COL. SANTA FE.	241,728	241,728	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE DISEÑO INDUSTRIAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y QUIMICA, COL. LOS LIMONES	338,040	338,040	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CUAUHEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES. COL. LOMAS DE CORTES	222,191	222,191	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE DSARROLLO ENTRE CAMINO A MICROONDAS E HIGUERA COL. UNIDAD OBRERA C.T.M.	191,751	191,751	0	100	100	METROS CUADRADOS	447.79	PERSONA	500
CAMICHIN DE JAUJA	EMPEDRADO DE CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PUBLICA, CALLE 1 Y 2, LOCALIDAD CAMICHIN DE JAUJA.	201,512	198,337	3,175	98	100	METROS CUADRADOS	1283.38	PERSONA	500
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20, (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL Y AHOGADO EN MORTERO, CALLE LIMAS ENTRE CARRETERA A BELLAVISTA E HIGUERAS, COL. AMPLIACIÓN PARAISO.	299,795	299,795	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ADOSADA AL PUENTE VEHICULAR CALLE 21 DE FEBRERO, COL. TIERRA Y LIBERTAD	102,383	97,393	4,990	95	100	METROS CUADRADOS	40.6	PERSONA	1000
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CRUCE DEL RIO MOLOLOA Y CALLE PRIETO CRISPIN, COL. PRIETO CRISPIN	326,124	303,598	22,526	93	100	METROS CUADRADOS	86.68	PERSONA	1000
LA FORTUNA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA	78,789	72,010	6,779	91	100	METROS LINEALES	200	PERSONA	150
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3ª ETAPA, COL. SAN JUANITO	209,338	195,006	14,332	93	100	METROS LINEALES	350	PERSONA	100
TRAPICHILLO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD TRAPICHILLO.	284,726	275,535	9,191	97	100	POSTE	13	PERSONA	300
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUANITO 4TA. ETAPA	126,997	126,997	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	269,184	0	269,184	0	0	POSTE	11	PERSONA	50
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. NUEVAS DELICIAS	603,650	0	603,650	0	0	POSTE	20	PERSONA	250



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
CARRETONES DE CERRITOS	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD, LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS)	211,680	193,056	18,624	91	100	METROS CUADRADOS	38.19	PERSONA	150
EL FLOREÑO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 VIVIENDAS LOCALIDAD EL FLOREÑO	15,704	15,704	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PEÑITAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS LOCALIDAD LAS PEÑITAS.	6,065	6,065	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
FRANCISCO I. MADERO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 13 VIVIENDAS. LOC. NUEVO VALEY	15,760	15,760	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 16 VIVIENDAS. LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS)	19,390	19,390	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE	18,954	18,954	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA RESOLANA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA RESOLANA (PRESA EL INGENIO)	13,424	13,424	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA HERRADURA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA HERRADURA.	2,400	2,400	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
JUMATAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD JUMATAN.	13,929	13,929	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN ANDRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SAN ANDRES.	52,498	52,498	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
PLATANITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD PLATANITOS.	3,580	3,580	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL FLORE#O	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL FLOREÑO. (EL CAPULIN)	8,400	8,400	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLONIA 14 DE MARZO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD 14 DE MARZO.	21,225	21,225	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CORA DE ABAJO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CORA DE ABAJO.	20,925	20,925	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LO DE GARCIA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LO DE GARCIA.	14,604	14,604	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CERRO DE LOS TIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES.	18,749	18,749	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL PICHON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL PICHON.	21,899	21,899	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LAS PILAS (EL TEPEGUAJE).	29,775	29,775	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
JESUS MARIA CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE.	29,624	29,624	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL ESPINO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL ESPINO.	10,554	10,554	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
LOS SALAZARES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LOS SALAZARES.	46,123	46,123	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LOS OTATES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LOS OTATES.	5,979	5,979	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD COLORADO DE LA MORA.	20,175	20,175	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
BENITO JUAREZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	41,099	41,099	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL LIMON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL LIMON.	8,850	8,850	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
5 DE MAYO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CINCO DE MAYO. (EL CIRUELO)	32,753	32,753	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CALERA DE COFRADOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CALERA DE COFRADOS.	40,328	40,328	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLONIA 6 DE ENERO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP), A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD 6 DE ENERO.	4,725	4,725	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ATONALISCO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (ANEXO EL AGUACATE) ATONALISCO.	8,904	8,904	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL JICOTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA CEIBA. (ANEXO A EL JICOTE)	19,253	19,253	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS).	25,554	25,554	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD MORA.	8,850	8,850	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA FORTUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA FORTUNA (AGUA ZARCA)	15,129	15,129	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA CANTERA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA.	34,403	34,403	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA ESCONDIDA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	9,225	9,225	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN CAYETANO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME; COL. LA CORREGIDORA, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	22,949	22,949	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LO DE LAMEDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LO DE LAMEDO.	18,224	18,224	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ZAPOTE DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS.	50,999	50,999	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN FERNANDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SAN FERNANDO.	31,199	31,199	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL RINCON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL RINCON.	21,599	21,599	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SANTIAGO DE POUCHOTITAN.	56,398	56,398	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROSETA (LA TRISTEZA)	6,000	6,000	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	0
LAS PEÑITAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS	15,204	15,204	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
PAJUELAZO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL PAJUELAZO.	9,729	9,729	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS.	10,349	10,349	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CARLOS ALATORRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ALATORRE	16,500	16,500	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ATONALISCO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD ATONALISCO (TROMPETAS)	71,977	71,977	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TRAPICHILLO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD DE TRAPICHILLO.	70,627	70,627	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TRAPICHILLO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 60 VIVIENDAS LOCALIDAD EL TRAPICHILLO.	86,236	86,236	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS. LOCALIDAD ROSETA (LA TRISTEZA).	37,125	37,125	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 30 VIVIENDAS. LOCALIDAD MESA DE PICACHOS.	50,501	50,501	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
HUANACAXTLE C. I.	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS LOCALIDAD HUANACAXTLE.	31,737	31,737	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL FLORE#O	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 25 VIVIENDAS LOCALIDAD EL FLOREÑO.	41,962	41,962	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CALERA DE COFRADOS	APORTACION RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 17 VIVIENDAS. LOCALIDAD CALERA DE COFRADOS.	24,535	24,535	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 33 VIVIENDAS. LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS).	54,323	54,323	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
JUMATAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS LOCALIDAD JUMATAN.	13,450	13,450	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 28 VIVIENDAS. LOCALIDAD MORA.	43,106	43,106	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL "PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA" A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDAS ZONA URBANA.	550,000	550,000	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PILAS	EMPEDRADO NORMAL DE CAMINO, DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS A SALVADOR ALLENDE, KM 7 + 400 AL 8 + 033	382,903	163,689	219,214	43	29	METROS CUADRADOS	2082.25	PERSONA	1000
LO DE GARCIA	EMPEDRADO NORMAL DE CAMINO DEL PUEBLO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A MIRAMAR, LOCALIDAD LO DE GARCIA.	308,534	304,210	4,324	99	100	METROS CUADRADOS	1629.79	PERSONA	1000
LA YERBA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CAMINO A LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE, LOCALIDAD DE LA YERBA	307,977	304,359	3,618	99	100	METROS CUADRADOS	1447.27	PERSONA	1000
FRANCISCO I. MADERO	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO 2DA. ETAPA, COL. NUEVO VALEY LOC. FCO. I. MADERO	484,242	481,042	3,200	99	100	METROS CUADRADOS	1354.86	PERSONA	300
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL COLORADO DE LA MORA - EL EMBARCADERO ZAPOTE DE PICACHOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440 EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE COLORADO DE LA MORA.	1,239,432	1,239,432	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CERRO DE LOS TIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 MEXICO NOGALES) - CERRO DE LOS TIGRES TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM. 5+577, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL 1+280 AL KM. 5+577.	376,025	376,025	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO SAN RAFAEL-ROSETA (LA TRISTEZA) DEL KM. 4+200 AL KM. 7+000 EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ROSETA (LA TRISTEZA).	298,419	298,419	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5
CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA COMPRA Y ENGORDA DE MEDIA CEBAS EN PASTOREO Y VENTA DE BECERROS, LOCALIDAD SANTIAGO DE Pochotitán.	36,000	36,000	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA ADQUISICION DE 30 VAQUILLAS GESTANTES, LOC. MESA DE PICACHOS (EL CASCO).	32,828	32,828	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CORA DE ABAJO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. CORA DE ABAJO.	15,138	15,138	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
BENITO JUAREZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ESTABLECIMIENTO DE LIMON PERSA. LOC. BENITO JUAREZ	41,535	41,535	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. MESA DE PICACHOS (EL CASCO).	16,841	16,841	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA ADQUISICION DE 30 VAQUILLAS GESTANTES, LOC. SANTIAGO DE Pochotitan.	32,828	32,828	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. LAS PILAS; (EL TEPEHUAJE)	19,238	19,238	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO CTA. 133/484815-5
CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
ZAPOTE DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ADQUISICION DE EMBARCACIONES, LOC. ZAPOTE DE PICACHOS.	36,881	36,881	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2008.	1,183,415	1,176,293	7,122	99	100	INFORME	12	PERSONA	16
TEPIC	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOGRAFICO.	197,757	195,812	1,945	99	100	EQUIPO	1	PERSONA	115
	TOTAL	40,658,248	37,562,800	3,095,448						



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE PRIVADA CAJA DE AGUA ENTRE PROLONGACION VICTORIA Y PROLONGACION RAYON. EN LA COL. LOMAS ALTAS	43,218	41,008	2,210	95	100	METROS LINEALES	140	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE HUELGA DEL 59 ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD.	13,874	12,045	1,829	87	100	METROS LINEALES	55	PERSONA	39
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL. CHURUBUSCO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y LINDAVISTA, COL. LOMAS DE LA LAGUNA	169,359	161,280	8,079	95	100	METROS LINEALES	121.6	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PEDRO MORENO ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS FLORES, COL. INDEPENDENCIA.	327,285	269,723	57,562	82	100	METROS LINEALES	212.6	PERSONA	179
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LUIS PASTEUR ENTRE AV. PRINCIPAL Y ABRAHAM LINCON, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CELSO H. DELGADO Y LUIS PASTEUR, COL. JUVENTUD.	267,633	263,333	4,300	98	100	METROS LINEALES	270.2	PERSONA	78
TEPIC	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE V. CARRANZA ENTRE SANTA TERESITA Y ACAYAPAN, COL. SANTA TERESITA.	239,409	233,511	5,898	98	100	METROS LINEALES	117.6	PERSONA	117
TEPIC	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE HUELGA DEL 59 ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD.	94,293	91,810	2,483	97	100	METROS LINEALES	62.4	PERSONA	39
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL; COL. TIERRA Y LIBERTAD.	177,260	-	177,260	0	0	METROS LINEALES	102.8	PERSONA	84
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COL. 12 DE DICIEMBRE	581,525	426,881	154,644	73	80	METROS LINEALES	22	PERSONA	2400
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLE PROLONG. SANTA ISABEL ENTRE PROLONG. FLORES MAGON Y PRIV. ELISA FLORES COLONIA AMPL. OJO DE AGUA.	48,612	48,244	368	99	100	METROS CUADRADOS	300	PERSONA	1000



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9 CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CAMINO DE ACCESO 1RA. ETAPA COL. JESUS SALAS.	309,652	308,711	941	100	100	METROS CUADRADOS	779.29	PERSONA	500
TEPIC	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA.	19,755	19,700	55	100	100	LOTE	1	NINGUNO	
LOS SALAZARES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SALAZARES.	60,903	60,903	0	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	340
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE OCHO Y DESARROLLO COLONIA UNIDAD OBRERA.	101,403	99,980	1,423	99	100	SISTEMA	1	PERSONA	95
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. PUERTA DE LA LAGUNA, CALLE CHURUBUSCO ENTRE M. MAZA Y AV. ZAPOPAN; CALLE MARGARITA MAZA ENTRE SAN JUANITO Y CHURUBUSCO; CALLE I. GUARDADO ENTRE M. MAZA Y JOSEFA ORTIZ.	298,346	298,346	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	598
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. GOBERNADORES; CALLE CIRCUITO GAZCON MERCADO ENTRE JUVENTINO ESPINOZA Y FUJI.	120,686	120,686	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	301
TEPIC	TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION Y CASETA EN POZO PROFUNDO COLONIA H. PROVINCIA	242,889	239,255	3,634	99	100	POZO	1	PERSONA	6780
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOPEZ MATEOS CALLE PROL. FCO. VILLA ENTRE PEDRAZA Y LOPEZ RAYON.	25,491	6,968	18,523	27	100	SISTEMA	1	PERSONA	138
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. FRANCISCO VILLA; CALLE LUIS G. URBINA ENTRE GARCIA. MONTERO Y ZANJON.	35,035	-	35,035	0	0	SISTEMA	1	PERSONA	163



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LUCAS VALLARTA, CALLE A. MEZA ENTRE A. RIVAS CUIEL Y CANAL, CALLE MARCO A. CARDENAS ENTRE A. MEZA Y RIO MOLOLOA CALLE M. RIVAS ALLENDE ENTRE S. VAZQUEZ Y A. MEZA.	243,233	243,233	0	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	237
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE EUFRATES ENTRE JETZEMANI E ISRAEL. COL. HERMOSA PROVINCIA.	123,226	123,226	0	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	146
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PATZCUARO ENTRE RIO SUCHIATE Y MICHOACAN, COL. LAZARO CARDENAS	378,165	378,165	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	250
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. PUERTA DE LA LAGUNA; CALLE MARGARITA MAZA ENTRE CHURUBUSCO Y SAN JUANITO; CALLE CHURUBUSCO ENTRE AV. ZAPOPAN Y M. MAZA.	744,706	744,706	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	508
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE CON TEC. DE TEPIC, COL. 2 DE AGOSTO	9,464	-	9,464	0	0	SISTEMA	1	PERSONA	65
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. GOBERNADORES, CALLE EMILIO M. GLEZ. ENTRE J. ESPINOZA Y J. LIMÓN; CALLE L. CASTILLO ENTRE FLORES CUIEL Y G. MERCADO; CALLES FCO. PARRA Y J. LIMÓN ENTRE F. CUIEL Y E. M. GLEZ.	302,762	302,761	1	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	353
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO CALLES NOGAL, QUIHUIE Y ENCINO ENTRE DELFIN Y PALAPA; CALLE COPAL ENTRE PALAPA Y LOPEZ MATEOS, COL. AMPLIACIÓN OJO DE AGUA.	129,612	129,612	0	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	151
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COLONIA LOMA HERMOSA (1RA. ETAPA).	105,587	105,587	0	100	0	SISTEMA	1	PERSONA	215



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9 CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE JULIO TERAN, NAYARIT, HIROSHIMA Y SHANGAY. COL. CUESTA BARRIOS, MEXICO Y ORIENTAL	926,109	862,821	63,288	93	100	METROS RED PLUVIAL	602	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COL. 18 DE AGOSTO, CALLE PATRIA ENTRE SOLIDARIDAD Y CAUCE DEL RIO, CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE PATRIA Y A. SERDAN, CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE J. LOPEZ Y ART. 123.	161,969	161,969	0	100	0	METROS CUADRADOS	2128.5	PERSONA	500
VENUSTIANO CARRANZA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DE LA EMPACADORA Y CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL.	74,996	60,144	14,852	80	0	METROS CUADRADOS	793.25	PERSONA	800
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN SAN CAYETANO, CALLE MÉXICO ENTRE MORELOS Y M. HIDALGO; CALLE MORELOS DE LA CARRETERA AL CADENAMIENTO 0+174,56.	223,885	204,676	19,209	91	100	METROS CUADRADOS	1642.11	PERSONA	500
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE 8 Y DESARROLLO, COL. UNIDAD OBRERA.	315,509	315,509	0	100	100	METROS CUADRADOS	1108.48	PERSONA	500
TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE CAMILO TORRES ENTRE LAZARO CARDENAS Y COLONO COMBATIVO COL. 2 DE AGOSTO	161,588	158,546	3,042	98	100	METROS CUADRADOS	827.82	PERSONA	500
TEPIC	BACHEO DE EMPEDRADO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES DIANA CAZADORA, MEDUSA Y M. DOBLADO COL. MIGUEL HIDALGO.	203,858	187,166	16,692	92	100	METROS CUADRADOS	1880	PERSONA	800
TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y ESCALINATAS EN CALLE HIGUERA ENTRE ALASKA Y DESARROLLO, COL. AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA.	763,989	752,774	11,215	99	100	METROS CUADRADOS	2128.5	PERSONA	1200
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE MICROONDAS, ENTRE CALLE 8 Y DESARROLLO, COLONIA UNIDAD OBRERA	55,095	51,128	3,967	93	100	METROS LINEALES	260	PERSONA	500



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. 18 DE AGOSTO CALLES JACINTO LOPEZ, ART. 123, AND. DOROTEO ARANGO Y AND. PATRIA.	86,913	85,665	1,248	99	100	METROS LINEALES	428.25	PERSONA	800
MESA DE PICACHOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS.	185,466	181,867	3,599	98	100	METROS CUBICOS	113.46	PERSONA	200
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE COLOMO, COL. LOS COLOMOS	401,066	389,391	11,675	97	100	METROS LINEALES	8.9	PERSONA	1000
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE EJIDO ENTRE OJO DE AGUA Y SANTA ISABEL. COL. SANTA FE	515,110	515,110	0	100	100	METRO	38.4	PERSONA	900
LA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA.	673,412	637,417	35,995	95	100	METROS LINEALES	80	PERSONA	250
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE REY NAYAR ENTRE HERIBERTO CASAS Y 1RO. DE MAYO. COL. 26 DE SEPTIEMBRE	31,249	3,249	28,000	10	0	METROS CUADRADOS	1255.55	PERSONA	500
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE CHURUBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FCO. MARQUEZ. COL. PUERTA DE LA LAGUNA.	354,354	354,354	0	100	100	METROS CUADRADOS	1116.82	PERSONA	1000
TEPIC	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CALLE MORELOS ENTRE LAZARO CARDENAS Y MANUEL LOZADA, COL. EMILIANO ZAPATA.	155,442	98,925	56,517	64	100	METROS CUADRADOS	540.3	PERSONA	200
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA CON APERTURA DE CAJA CALLE CHURUBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ZAPOPAN. COL. PUERTA DE LA LAGUNA	439,592	412,294	27,298	94	100	METROS CUADRADOS	3118.3	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA COL. PUERTA DE LA LAGUNA; CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS METATES E IGNACIO GUARDADO.	372,026	372,026	0	100	100	METROS CUADRADOS	3621.56	PERSONA	1200
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, COL. SAN JOSÉ CALLE TACUBAYA ENTRE GONZALEZ BOCA NEGRAY JAIME NUNO.	206,270	206,270	0	100	100	METROS CUADRADOS	385.55	PERSONA	500



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9

CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
VARIAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	459,350	459,350	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
VARIAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	225,121	225,121	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
VARIAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES Y APLANADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL (2º PAQUETE)	58,650	57,517	1,133	98	100	PAQUETE	63	PERSONA	252
SAN LUIS DE LOZADA	EQUIPAMIENTO DE PANADERIA, SAN LUIS DE LOZADA	42,986	36,185	6,801	84	100	PANADERIA	1	PERSONA	8
LOS SALAZARES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE HUERTAS DE MANGO.	81,270	81,256	14	100	100	HECTAREA	54	PRODUCTOR	22
COLONIA 14 DE MARZO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE HUERTAS DE MANGO.	66,220	66,136	84	100	100	HECTAREA	44	PRODUCTOR	22
EL ESPINO	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA ENVASADO DE FRUTAS EN ALMIBAR. EL ESPINO	73,181	72,794	387	99	100	AGRUPACION	1	PRODUCTOR	13
CERRO DE LOS TIGRES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN CERRO DE LOS TIGRES.	9,550	9,360	190	98	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
JESUS MARIA CORTE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN JESUS MA. CORTE	13,370	13,104	266	98	100	HECTAREA	14	PRODUCTOR	14
CARLOS ALATORRE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN CARLOS ALATORRE.	14,325	14,040	285	98	100	HECTAREA	15	PRODUCTOR	15
ZAPOTE DE PICACHOS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NOPAL VERDURA EN ZAPOTE DE PICACHOS.	23,600	22,100	1,500	94	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
SAN ANDRES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN SAN ANDRES.	20,055	19,656	399	98	100	HECTAREA	21	PRODUCTOR	21



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) CTA. 481913-9 CIERRE DE EJERCICIO 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
ATONALISCO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN ATONALISCO (TROMPETAS)	8,595	8,424	171	98	100	HECTAREA	9	PRODUCTOR	9
LAS PILAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN LAS PILAS.	3,820	3,744	76	98	100	HECTAREA	4	PRODUCTOR	4
AHUACATE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE AGUACATE LOCALIDAD EL AHUACATE.	11,100	10,947	153	99	100	HECTAREA	6	PRODUCTOR	10
LA ESPERANZA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS EN LA ESPERANZA.	42,880	37,721	5,159	88	100	HECTAREA	34	PRODUCTOR	12
COLONIA 6 DE ENERO	CULTIVO DE TILAPIA EN TANQUES CIRCULARES LOCALIDAD, COL. 6 DE ENERO.	58,958	57,803	1,155	98	100	ESTANQUE	3	PRODUCTOR	6
AHUACATE	ADQUISICION DE BORREGOS PARA CRIA Y ENGORDA, LOCALIDAD EL AHUACATE.	50,000	48,000	2,000	96	100	CABEZA	31	PRODUCTOR	4
PAJUELAZO	ADQUISICION DE COLMENAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL, LOCALIDAD EL PAJUELAZO.	86,000	84,000	2,000	98	100	COLMENA	50	PRODUCTOR	6
ATONALISCO	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PALMA JIHUITE EN ATONALISCO	97,713	97,342	371	100	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
EL FLOREÑO	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO A EL FLOREÑO	301,081	300,474	607	100	100	METROS CUADRADOS	28.5	PERSONA	500
TOTAL		13,269,106	12,466,049	803,057						