



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077380

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. TIERRA Y LIBERTAD, CALLE JACOBO MUÑOZ ENTRE JUANA DE ARCO Y LUCHA DE CLASES; CALLES CARRILLO PUERTO Y LUCHA DE CLASES ENTRE JACOBO MUÑOZ Y CULTURA POPULAR.	4,100	-	4,100	0%	0%	METROS LINEALES	153.6	PERSONA	86
ROSETA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSETA.	42,785	-	42,785	0%	95%	SISTEMA	1	PERSONA	32
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE SANTA TERESITA Y PEDRAZA COL. LOPEZ MATEOS.	2,023	-	2,023	0%	0%	METROS LINEALES	132	PERSONA	86
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE 2 ENTRE PROLONGACION ZAPATA Y CALLE MORELOS, COL. AMERICA MANRIQUEZ	2,137	-	2,137	0%	0%	METROS LINEALES	160	PERSONA	86
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE PRIVADA CAJA DE AGUA ENTRE PROLONGACION VICTORIA Y PROLONGACION RAYON. EN LA COL. LOMAS ALTAS	2,210	-	2,210	0%	0%	METROS LINEALES	140	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. PEÑITA, CALLE POMA ROSA ENTRE SAUCO Y CHACALA	46,308	-	46,308	0%	0%	METROS LINEALES	162.9	PERSONA	151
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. PUENTE DE SAN CAYETANO, AV. PALOMAS ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y L. CARDENAS; CALLE FCO. VILLA ENTRE E. ZAPATA E INSURGENTES.	132,739	75,631	57,108	57%	95%	METROS LINEALES	812.9	PERSONA	362
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE LIBERTAD Y LIMITE. COL EL NARANJAL	11,233	-	11,233	0%	0%	METROS LINEALES	116.8	PERSONA	125
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, COL. BETHEL.	39,306	-	39,306	0%	0%	METROS LINEALES	498.7	PERSONA	148
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE V. CARRANZA ENTRE AV. VICTORIA Y LOPEZ RAYON, COL. SANTA TERESITA.	6,194	-	6,194	0%	0%	METROS LINEALES	112.9	PERSONA	101



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077380

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CRISANTEMO Y NARDO ENTRE GLADIOLA Y CALLE 6, COL. LAS FLORES.	131,469	-	131,469	0%	0%	METROS LINEALES	228.8	PERSONA	224
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y E. BACA CALDERON; COL. CAJA DE AGUA.	35,894	-	35,894	0%	0%	METROS LINEALES	224.35	PERSONA	128
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE AMERICA ENTRE AV. TECNOLOGICO Y LIBRAMIENTO CARRETERO. COL. MIGUEL HIDALGO.	-	-	0	0%	0%	METRO	794.1	PERSONA	421
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE 2 ENTRE PROLONG. ZAPATA Y CALLE MORELOS, COL. AMERICA MANRIQUEZ.	3,053	-	3,053	0%	0%	METROS LINEALES	149.5	PERSONA	86
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROLONG. ACAYAPAN ENTRE LOPEZ MATEOS Y DELFIN, COL. LOPEZ MATEOS	2,143	-	2,143	0%	0%	METROS LINEALES	177.9	PERSONA	94
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UNION POPULAR ENTRE AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO CARRETERO, COL. 5 DE FEBRERO.	49,100	-	49,100	0%	0%	METROS LINEALES	708.6	PERSONA	238
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL. CHURUBUSCO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y LINDAVISTA, COL. LOMAS DE LA LAGUNA	8,079	-	8,079	0%	0%	METROS LINEALES	121.6	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PEDRO MORENO ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS FLORES, COL. INDEPENDENCIA.	57,562	-	57,562	0%	0%	METROS LINEALES	212.6	PERSONA	179
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LUIS PASTEUR ENTRE AV. PRINCIPAL Y ABRAHAM LINCON, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CELSO H. DELGADO Y LUIS PASTEUR, COL. JUVENTUD.	4,300	-	4,300	0%	0%	METROS LINEALES	270.2	PERSONA	78
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL; COL. TIERRA Y LIBERTAD.	177,260	175,734	1,526	99%	95%	METROS LINEALES	102.8	PERSONA	84



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077380

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COL. 12 DE DICIEMBRE	154,644	-	154,644	0%	90%	METROS LINEALES	22	PERSONA	2400
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES COL. MOCTEZUMA	151,036	-	151,036	0%	0%	METROS CUADRADOS	743.92	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT, COL. EMILIO M. GONZALEZ.	14,499	-	14,499	0%	0%	METROS CUADRADOS	2748.99	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TRABAJO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN, COL. EL NARANJAL	17,241	-	17,241	0%	0%	METROS CUADRADOS	2149.28	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ANTONIO MEZA PEREZ ENTRE LIMA Y LUCAS VALLARTA COL. CUATRO MILPAS.	15,024	-	15,024	0%	0%	METROS CUADRADOS	1443.44	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ, ACCESO A COLONIA BUENOS AIRES.	17,638	-	17,638	0%	0%	METROS CUADRADOS	1756.62	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE ING. AGUAYO ENTRE CONSTRUCCION Y LIBERTAD, COL. SANTA TERESITA	58,029	-	58,029	0%	0%	METROS CUADRADOS	2828.76	PERSONA	1000
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE IVAN ESCOBEDO ENTRE CARRETERA NO. 15 Y PROLONG. JALISCO, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	276,238	11,736	264,502	4%	60%	METROS CUADRADOS	1344.7	PERSONA	1300
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	269,184	-	269,184	0%	0%	POSTE	11	PERSONA	50
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. NUEVAS DELICIAS	603,650	-	603,650	0%	0%	POSTE	20	PERSONA	250
TEPIC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE JULIO TERAN, NAYARIT, HIROSHIMA Y SHANGAY. COL. CUESTA BARRIOS, MEXICO Y ORIENTAL	63,288	-	63,288	0%	0%	METROS RED PLUVIAL	602	PERSONA	1000
MESA DE PICACHOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS.	3,599	-	3,599	0%	0%	METROS CUBICOS	113.46	PERSONA	200
		2,401,965	263,101	2,138,864						



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME016 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS CONCHAS.	27,287	-	27,287	0%	0%	SISTEMA	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ.	40,491	-	40,491	0%	0%	SISTEMA	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME021 CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, COL. 2 DE AGOSTO.	31,424	-	31,424	0%	0%	SISTEMA	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME022 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. 2 DE AGOSTO, POLIGONO COMERCIANTES.	106,222	-	106,222	0%	0%	SISTEMA	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME004, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA AMERICA MANRIQUEZ.	70,927	-	70,927	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME009 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. CUATRO MILPAS.	13,238	-	13,238	0%	0%	SISTEMA	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE, COL. ANTONIO R. LAURELES.	25,229	-	25,229	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME010, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION 12 DE DICIEMBRE.	141,162	-	141,162	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME08, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EL SACRISTAN.	811,535	-	811,535	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME007 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 12 DE DICIEMBRE.	145,833	-	145,833	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME013, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. EMILIO M. GONZALEZ.	289,014	-	289,014	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO.180171ME015, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LAS CONCHAS.	229,513	-	229,513	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 18017ME011, CONTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. SAN JUANITO.	318,769	-	318,769	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME005, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 2 DE AGOSTO.	219,179	-	219,179	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME006, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. 2 DE AGOSTO POLIGONO COMERCIANTES.	678,473	-	678,473	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME032, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LOS SAUCES.	64,814	-	64,814	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
FRANCISCO I. MADERO	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME033, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA COL. NUEVO VALEY.	147,800	-	147,800	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME014, CONSTRUCCIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA AMERICA MANRIQUEZ.	205,478	-	205,478	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. ANTONIO R. LAURELES.	201,415	-	201,415	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT.	167,097	-	167,097	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. BETHEL.	105,327	-	105,327	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO . COL EL OCHO	85,801	-	85,801	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. COL. LOMAS DE LA LAGUNA	1,889,442	-	1,889,442	0%	0%	ACCION	1.00	ACCION	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME026, CONSTRUCCION 3A. ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL POLIGONO LOS VALLES.	1,144,060	-	1,144,060	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA DE CONSTRUCCION 3RA. ETAPA DEL COLECTOR PLUVIAL POLIGONO LOS VALLES.	837,328	-	837,328	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME003, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ.	48,305	-	48,305	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME018, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS, COLONIA SANTA FE.	71,991	-	71,991	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME020, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, COL. LOMAS DE LA LAGUNA.	41,266	-	41,266	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME002, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, COL. AMERICA MANRIQUEZ.	499,766	-	499,766	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME024, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NORMAL, COL. LOS COLOMOS.	1,197,266	-	1,197,266	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME028, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUCIO CABAÑAS, COL. PRIETO CRISPIN.	583,034	-	583,034	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME027, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR, COL. PRIETO CRISPIN.	857,379	-	857,379	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME019,	716,098	-	716,098	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME025, PAVIMENTACION ASFALTICA CON APERTURA DE CAJA, COL. 2 DE AGOSTO.	1,045,258	-	1,045,258	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME001, PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL. GOBERNADORES.	858,938	-	858,938	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE CEDRO ENTRE CAMICHIN Y AV. AZTECA, COL. ANTONIO R. LAURELES.	549,596	-	549,596	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA COL. GOBERNADORES	503,982	-	503,982	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL. COL. LOS LIRIOS	292,539	-	292,539	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE PROLONGACION PEDRAZA, COL. AMERICA MANRIQUEZ.	148,670	-	148,670	0%	0%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
CERRO DE LOS TIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PROGRAMA PARA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA POBLADO CERRO DE LOS TIGRES.	16,615	16,615	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
JESUS MARIA CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PROGRAMA PARA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JESUS MA. CORTE.	33,111	33,111	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
CORA DE ABAJO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 PROGRAMA PARA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) A LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES (AMPLIACION) EN CORA DE ABAJO.	43,920	43,920	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
CALERA DE COFRADOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CALERA DE COFRADOS.	26,476	26,476	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
CARLOS ALATORRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CARLOS ALATORRE (SALVADOR ALLENDE).	10,298	10,298	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0



## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445

### INFORME TRIMESTRAL 2009

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN MORA.	5,159	5,159	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
LO DE GARCIA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LO DE GARCIA	5,159	5,159	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
LAS PE#ITAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. LAS PEÑITAS (LA REPISA)	10,293	10,293	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
LA ESPERANZA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. LA ESPERANZA	7,727	7,727	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
LA ESCONDIDA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. LA ESCONDIDA	11,160	11,160	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
LA CANTERA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. LA CANTERA	4,298	4,298	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. COLORADO DE LA MORA	4,743	4,743	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
RINCON DE POCHOTITAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA CONSTRUCCION DE MURO FIRME. RINCON DE POCHOTITAN	23,964	23,964	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EXTRACCIÓN DE BASURA Y MADERA DEL VASO DE LA PRESA DE AGUAMILPA.	11,327	11,327	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA ACCION DE EXTRACCION DE LIRIO ACUATICO DE LA LAGUNA EN MORA.	11,327	11,327	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	0
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2009.	1,220,275	563,668	656,607	46%	46%	INFORME	12.00	PERSONA	21



**FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2009 (TEHO FINANCIERO) CTA. 300077445**  
**INFORME TRIMESTRAL 2009**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
		16,856,798	789,245	16,067,553						