

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. TIERRA Y LIBERTAD, CALLE JACOBO MUÑOZ ENTRE JUANA DE ARCO Y LUCHA DE CLASES; CALLES CARRILLO PUERTO Y LUCHA DE CLASES ENTRE JACOBO MUÑOZ Y CULTURA POPULAR.	46,495	41,918	4,577	90	100	METROS LINEALES	153.6	PERSONA	86
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. COMERCIANTES, CALLE MANZANO ENTRE GRANADA Y LA VID.	75,689	73,286	2,403	97	100	METROS LINEALES	300	PERSONA	240
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. DEL BOSQUE, CALLE ROBLE ENTRE AHUACATLÁN Y SAUCE; CALLE PALMA ENTRE SAUCE Y PROL. TUXPAN.	49,289	41,919	7,370	85	100	METROS LINEALES	224.9	PERSONA	175
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE LIBERTAD Y LIMITE. COL EL NARANJAL	43,227	37,542	5,685	87	100	METROS LINEALES	201.6	JORNAL	125
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES DEL RAMO 33 FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COL. CARLOS A LA TORRE LOC. SALVADOR ALLENDE.	221,280	221,280	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. PARTE) LOC. COLORADO DE LA MORA	189,058	189,058	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOC. ROSETA (LA TRISTEZA)	261,823	261,823	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA, ENTRE GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES, COL. MOCTEZUMA.	13,407	11,639	1,768	87	100	METROS LINEALES	50	PERSONA	40
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE ING. AGUAYO ENTRE LIBERTAD Y TRABAJO, COL. SANTA TERESITA.	41,362	0	41,362	0		METROS LINEALES	223.6	PERSONA	37
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE SAN FRANCISCO ENTRE OJO DE AGUA Y SANTA ISABEL, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FRANCISCO Y EJIDO, COL. STA. FE.	4,412	2,206	2,206	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE JAZMIN Y UNION POPULAR. LOS SAUCES (R.T.)	2,254	1,127	1,127	50	50	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR AMBAS ENTRE LAZARO CARDENAS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	25,260	12,630	12,630	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLES TIERRA Y LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR, AMBAS ENTRE CHE GUEVARA Y LAZARO CARDENAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	114,844	57,422	57,422	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESTACION ROSETA.	506,304	146,831	359,473	29	4	SISTEMA	1	PERSONA	32
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (MICRO-REGIONES) A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. SANTIAGO DE Pochotitan	228,995	114,498	114,497	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE CALLE D ENTRE B Y 6, CALLE D ENTRE A Y B, CALLE B ENTRE E Y D, CALLE E ENTRE A Y B Y CALLE A COL. AMPLIACION LOMAS ALTAS.	12,305	6,153	6,152	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA, REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHEMOC ENTRE AV. ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES. COL. LOMAS DE CORTES	21,513	0	21,513	0		ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE SANTA TERESITA Y PEDRAZA COL. LOPEZ MATEOS.	30,731	0	30,731	0		METROS LINEALES	132	PERSONA	86
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. LOS SAUCES.	43,817	0	43,817	0		ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE V. CARRANZA ENTRE LOPEZ RAYON Y AV. VICTORIA, COL. STA. TERESITA.	150,372	0	150,372	0		METROS LINEALES	110.3	PERSONA	105
SAN FERNANDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (MICRO-REGIONES) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 30 M3, LOC. SAN FERNANDO	107,170	53,585	53,585	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
LA HERRADURA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA HERRADURA.	29,904	0	29,904	0		EQUIPO	1	PERSONA	150

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2° ETAPA COLONIA EL RUBI. CALLE GRANATE ENTRE AV. AGUAMILPA Y CAMINO VIEJO A LA CANTERA; CALLE AV. AGUAMILPA ENTRE ESMERALDA Y GRANATE.	188,690	172,940	15,750	92	100	METROS LINEALES	287.2	PERSONA	64
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PEDRAZA Y SANTA TERESITA.	137,351	113,118	24,233	82	95	METROS LINEALES	102.4	PERSONA	86
TEPIC	AMPL. DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COL. BENITO JUAREZ, CALLE ROBLE ENTRE PROL. NARANJO Y BRASIL; CALLE PROL. JACARANDAS ENTRE FERROCARRILEROS Y LIMITE; CALLE FERROCARRILEROS ENTRE JACARANDAS Y PROL. JACARANDAS.	129,862	95,933	33,929	74	100	METROS LINEALES	188.7	PERSONA	32
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. PEÑITA, CALLE POMA ROSA ENTRE SAUCO Y CHACALA	235,284	69,776	165,508	30	95	METROS LINEALES	162.9	PERSONA	151
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL CORRALON. CALLE AHUCATLAN ENTRE PINO Y SAUCO; CALLE CORRALON ENTRE EUCALIPTO Y OCOTLAN CALLE SAUCO, OCOTLAN Y PINO ENTRE AHUCATLAN Y CORRALON.	524,343	351,438	172,905	67	100	METROS LINEALES	430.8	PERSONA	265
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. PUENTE DE SAN CAYETANO, AV. PALOMAS ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y L. CARDENAS; CALLE FCO. VILLA ENTRE E. ZAPATA E INSURGENTES.	886,664	540,924	345,740	61	95	METROS LINEALES	812.9	PERSONA	362
FRANCISCO I. MADERO	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COL. LA PRESA, LOCALIDAD FCO. I. MADERO.	49,242	48,621	621	99	100	METROS LINEALES	67	PERSONA	240
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. COMERCIANTES CALLE MANZANO ENTRE LA VID Y GRANADA; CALLE GRANADA ENTRE MANZANO Y GAZCON MERCADO.	572,033	571,143	890	100	100	METROS LINEALES	302.35	PERSONA	258
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. DEL BOSQUE CALLE ROBLE ENTRE AHUCATLÁN Y SAUCE, CALLE PALMA ENTRE SAUCE Y PROL. TUXPAN.	336,920	301,083	35,837	89	100	METROS LINEALES	231.2	PERSONA	175
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LAZARO CARDENAS, CALLE JOAQUIN MURRIETA ENTRE LEYES DE REFORMA Y RIO SUCHIATE.	432,827	315,426	117,401	73	65	METROS LINEALES	327.3	PERSONA	280
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. VALLE DE NAYARIT CALLE BELLAVISTA ENTRE CAMICHIN DE JAUJA Y SAN CAYETANO.	334,194	276,987	57,207	83	100	METROS LINEALES	283.56	PERSONA	121
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE LIBERTAD Y LIMITE. COL EL NARANJAL	204,606	179,713	24,893	88	100	METROS LINEALES	116.8	PERSONA	125
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2ª ETAPA COL. LOMA HERMOSA.	517,827	496,534	21,293	96	100	METROS LINEALES	400.1	PERSONA	220

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CLAVEL ENTRE FLOR DE LIZ Y AMAPA, COL. EL OCHO.	61,843	56,679	5,164	92	100	METROS LINEALES	53.3	PERSONA	24
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CERRO DEL CUBILETE ENTRE J. SIERRA Y SABINO; CALLE JUSTO SIERRA ENTRE C. DEL CUBILETE Y SINDICALISMO. COL. AMPL. CUAUHEMOC.	213,980	198,212	15,768	93	100	METROS LINEALES	174.3	PERSONA	105
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MOCTEZUMA ENTRE JULIAN GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES, COL. MOCTEZUMA.	118,085	110,492	7,593	94	100	METROS LINEALES	100.7	PERSONA	64
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ª ETAPA CALLE SANTA ROSA ENTRE MAC ALLEN Y CANAL PLUVIAL; COL. JESUS GARCIA.	410,464	355,728	54,736	87	100	METROS LINEALES	425.61	PERSONA	92
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA, COL. BETHEL.	379,300	113,790	265,510	30		METROS LINEALES	498.7	PERSONA	148
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ING. AGUAYO ENTRE INDIO MARIANO Y LIBERTAD; COL. SANTA TERESITA.	115,427	33,733	81,694	29	85	METROS LINEALES	82	PERSONA	58
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE V. CARRANZA ENTRE AV. VICTORIA Y LOPEZ RAYON, COL. SANTA TERESITA.	208,327	199,430	8,897	96	100	METROS LINEALES	112.9	PERSONA	101
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA COL. AZTLAN EL VERDE. CALLES MARGARITA Y GIRASOL ENTRE ROSAL Y LIMITE DE LA COLONIA; CALLE ROSAL ENTRE MARGARITA Y GIRASOL.	396,998	244,919	152,079	62	60	METROS LINEALES	288.6	PERSONA	220
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PLAN DE AYALA ENTRE LA CALLE JAZMIN Y UNION POPULAR.	19,386	9,693	9,693	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE LAZARO CARDENAS Y VIAS DEL FERROCARRIL EN LA COL. 2 DE AGOSTO	84,853	42,427	42,426	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LAZARO CARDENAS EN LA COL. 2 DE AGOSTO.	236,077	118,039	118,038	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES CRISANTEMO Y NARDO ENTRE GLADIOLA Y CALLE 6, COL. LAS FLORES.	463,001	0	463,001	0		METROS LINEALES	228.8	PERSONA	224

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. AMPLIACION LOMAS ALTAS CALLE D ENTRE A Y B; CALLE B ENTRE D Y E.	46,932	23,466	23,466	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CUAUHEMOC ENTRE AV. ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES, COL. LOMAS DE CORTES.	124,052	0	124,052	0		ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE BOULEVARD TEPIC-XALISCO Y E. BACA CALDERON; COL. CAJA DE AGUA.	339,327	100,370	238,957	30		METROS LINEALES	224.35	PERSONA	128
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE FELIPE UBALDO ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y JACINTO LOPEZ; COL. HERIBERTO JARA.	537,552	504,944	32,608	94	100	METROS CUADRADOS	1789.14	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE GAZCON MERCADO Y NIÑOS HEROES COL. MOCTEZUMA	197,782	59,335	138,447	30	15	METROS CUADRADOS	743.92	PERSONA	1000
FRANCISCO I. MADERO	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE QUERETARO (3RA. ETAPA) CIRCUITO VIAL, DEL KM 0+435 AL 1+120; EN LA LOCALIDAD DE FCO. I. MADERO	1,815,607	1,541,597	274,010	85	100	METROS CUADRADOS	4580.04	PERSONA	2000
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE NAIN ENTRE SAMARIA Y GALILEA COL. HERMOSA PROVINCIA	220,670	201,687	18,983	91	100	METROS CUADRADOS	876.42	PERSONA	1000
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLES 24 DE FEBRERO Y 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 1º DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 1º DE MAYO.	313,711	72,136	241,575	23		METROS CUADRADOS	1235.67	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT, COL. EMILIO M. GONZALEZ.	875,760	443,399	432,361	51	30	METROS CUADRADOS	2748.99	PERSONA	1000
COLONIA 6 DE ENERO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE JUAN VELAZQUEZ ENTRE ASUNCION MARTINEZ Y EL ARROYO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	326,595	302,835	23,760	93	100	METROS CUADRADOS	2104.58	PERSONA	2000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE TRABAJO ENTRE PEDRAZA Y ACAYAPAN, COL. EL NARANJAL	578,581	561,340	17,241	97	100	METROS CUADRADOS	2149.28	PERSONA	1000
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE DR. J. GAZCON MERCADO, ENTRE SABINO Y REFORMA AGRARIA; CALLE SABINO ENTRE N. HEROES Y G. MERCADO, COL. BUROCRATA ESTATAL.	648,681	587,828	60,853	91	100	METROS CUADRADOS	2585.12	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PEDRAZA ENTRE AQUILES SERDAN Y MONTERREY, COL. ACAYAPAN	321,091	317,026	4,065	99	97	METROS CUADRADOS	1133.38	PERSONA	1000

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CONSTRUCCION ENTRE AV. VICTORIA Y ZARAGOZA, COL. H. CASAS	528,872	528,866	6	100	97	METROS CUADRADOS	1590.02	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ANTONIO MEZA PEREZ ENTRE LIMA Y LUCAS VALLARTA COL. CUATRO MILPAS.	385,435	382,193	3,242	99	100	METROS CUADRADOS	1443.44	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLES VALLE DE BANDERAS Y VALLE DE GPE. ENTRE VALLE DE PICACHOS Y AV. BUGAMBILIAS, COL. VALLE DE LA CRUZ 1RA. SECC.	284,088	282,038	2,050	99	100	METROS CUADRADOS	2251.01	PERSONA	1000
LA CANTERA	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE SALOME GONZALEZ DE LA PLAZA AL CADENAMIENTO 0+300,00 MTS. LOCALIDAD DE LA CANTERA.	486,006	483,520	2,486	99	100	METROS CUADRADOS	1801.71	PERSONA	2000
5 DE MAYO	EMPEDRADO NORMAL, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE B. JUAREZ Y CARRETERA A SAN BLAS; CALLE B. JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HGO. Y JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD 5 DE MAYO.	280,255	278,586	1,669	99	100	METROS CUADRADOS	1527.76	PERSONA	1000
CAMICHIN DE JAUJA	EMPEDRADO NORMAL, CALLE MANUEL OLIVO ENTRE FCO. VILLA Y COLOSIO; CALLE FCO. VILLA ENTRE COLOSIO Y M. OLIVO; CALLE COLOSIO ENTRE M. OLIVO Y FCO. VILLA COL. EL PEDREGAL, LOCALIDAD CAMICHIN DE JAUJA.	435,977	420,920	15,057	97	100	METROS CUADRADOS	2996.53	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLE CONSTRUCCION ENTRE GUAYABO Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. STA. TERESITA	138,794	135,815	2,979	98	100	METROS CUADRADOS	977.12	PERSONA	500
HUANACAXTLE C. I.	CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y DENTELLONES, LOCALIDAD EL HUANACAXTLE	174,206	172,180	2,026	99	100	METROS LINEALES	722	PERSONA	500
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ, ACCESO A COLONIA BUENOS AIRES.	621,955	186,587	435,368	30	15	METROS CUADRADOS	1756.62	PERSONA	1000
EL IZOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE DELFINO HERNANDEZ ENTRE CARRETERA A MIRAMAR Y PARCELA, LOCALIDAD EL IZOTE	217,817	216,593	1,224	99	100	METROS CUADRADOS	980.96	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE TENOCHTITLAN ENTRE GONZALEZ BOCANEGRA Y GABRIEL MISTRAL, COL. AMADO NERVO.	885,117	264,497	620,620	30	97	METROS CUADRADOS	2695.66	PERSONA	1000
EL JICOTE	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR PEATONAL DE ACCESO AL POBLADO POR CARRETERA INTERNACIONAL, LOC. EL JICOTE.	145,317	0	145,317	0	95	METROS CUADRADOS	201	PERSONA	1000
EL JICOTE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL DE CALLES EN LA COL. LA CEIBA, LOCALIDAD EL JICOTE.	191,067	56,990	134,077	30	50	METROS CUADRADOS	1168.45	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ACAYAPAN ENTRE A. LOPEZ MATEOS Y DELFIN, COLONIA LOPEZ MATEOS.	433,235	129,970	303,265	30		METROS CUADRADOS	1654.02	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE ING. AGUAYO ENTRE CONSTRUCCION Y LIBERTAD, COL. SANTA TERESITA	857,892	257,368	600,524	30	30	METROS CUADRADOS	2828.76	PERSONA	1000

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE DOS ENTRE MORELOS Y ABELARDO RODRIGUEZ, COL. AMERICA MANRIQUEZ	143,473	71,737	71,736	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE 8 ENTRE RENOVACION Y MICROONDAS EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA	48,719	24,360	24,359	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, CALLE PLAN DE AYALA ENTRE UNION POPULAR Y JAZMIN.	67,322	33,661	33,661	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE UNION POPULAR ENTRE LIBRAMIENTO Y OLIVO Y ENTRE AV. LOS SAUCES Y OLIVO EN LA COL. LOS SAUCES (R.T.).	1,045,732	522,866	522,866	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FCO. Y EJIDO, CALLE SAN FCO. ENTRE SANTA ISABEL Y OJO DE AGUA COL. SANTA FE.	48,852	24,426	24,426	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC	710,760	702,944	7,816	99	100	METROS CUADRADOS	1866.37	PERSONA	10000
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE SANTA ISABEL ENTRE PRIVADA ELISA FLORES Y PRAXEDIS GUERRERO EN LA COL. SANTA FE.	33,602	16,801	16,801	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE BENITO JUAREZ, PROLONGACION PEDRAZA Y LOPEZ RAYON EN LA COL. AMERICA MANRIQUEZ.	207,679	103,840	103,839	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO Y CON APERTURA DE CAJA COL. LAGOS DE AZTLAN, CALLE RIO LERMA ENTRE AV. PRINCIPAL Y RIO HUAYNAMOTA.	216,051	108,026	108,025	50	50	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE IVAN ESCOBEDO ENTRE CARRETERA NO. 15 Y PROLONG. JALISCO, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	329,089	98,727	230,362	30		METROS CUADRADOS	1344.7	PERSONA	1300
SAN CAYETANO	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CARRETERA NO. 15 Y CALLE ZACATECAS, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	538,509	515,492	23,017	96	100	METROS CUADRADOS	2071.7	PERSONA	1300
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA DE LA AV. AMERICA ENTRE TECNOLOGICO Y LIBRAMIENTO EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	1,025,356	512,678	512,678	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE SOLIDARIDAD ENTRE 21 DE FEBRERO Y MIGUEL AVALOS. COL. AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD	316,042	158,021	158,021	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE LIMA ENTRE GASCON MERCADO Y MOLOLOA EN LA COL. LUCAS VALLARTA	535,342	535,342	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE CHURUBUSCO ENTRE FCO. MARQUEZ Y LINDAVISTA; COL. LOMAS DE LA LAGUNA	184,946	92,473	92,473	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE OJO DE AGUA ENTRE SAN FCO. Y EJIDO, CALLE SAN FCO. ENTRE OJO DE AGUA Y STA. ISABEL Y ENTRE TEPEYAC Y JUAN DIEGO, COL. SANTA FE.	241,728	120,864	120,864	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE DISEÑO INDUSTRIAL ENTRE AV. PRINCIPAL Y QUIMICA, COL. LOS LIMONES	338,040	0	338,040	0		ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE CUAUHEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CAMINO VIEJO A LOS METATES. COL. LOMAS DE CORTES	222,191	0	222,191	0		ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA, CALLE MOCTEZUMA ENTRE NIÑOS HEROES Y GAZCON MERCADO COL. MOCTEZUMA	183,310	0	183,310	0		METROS CUADRADOS	680.15	PERSONA	1000
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CONSTITUCION Y AV. PROYECTO, COL. MOLOLOA.	176,894	0	176,894	0		METROS CUADRADOS	593.98	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE DSARROLLO ENTRE CAMINO A MICROONDAS E HIGUERA COL. UNIDAD OBRERA C.T.M.	155,433	0	155,433	0		METROS CUADRADOS	447.79	PERSONA	500
CAMICHIN DE JAUJA	EMPEDRADO DE CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA PUBLICA, CALLE 1 Y 2, LOCALIDAD CAMICHIN DE JAUJA.	201,512	0	201,512	0		METROS CUADRADOS	1283.38	PERSONA	500
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE HUELGA DEL 59 ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL. COL. TIERRA Y LIBERTAD.	147,444	0	147,444	0		METROS CUADRADOS	422.04	PERSONA	1000
TEPIC	CONTRUCCION DE PUENTE PEATONAL ADOSADA AL PUENTE VEHICULAR CALLE 21 DE FEBRERO, COL. TIERRA Y LIBERTAD	102,383	97,393	4,990	95	100	METROS CUADRADOS	40.6	PERSONA	1000
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CRUCE DEL RIO MOLOLOA Y CALLE PRIETO CRISPIN, COL. PRIETO CRISPIN	326,124	303,598	22,526	93	90	METROS CUADRADOS	86.68	PERSONA	1000
LA FORTUNA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA FORTUNA	78,789	72,010	6,779	91	100	METROS LINEALES	200	PERSONA	150
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA 3ª ETAPA, COL. SAN JUANITO	209,338	195,006	14,332	93	100	METROS LINEALES	350	PERSONA	100
TRAPICHILLO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD TRAPICHILLO.	284,726	275,535	9,191	97	100	POSTE	13	PERSONA	300
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUANITO 4TA. ETAPA	126,997	0	126,997	0		ACCION	1	NINGUNO	
CARRETONES DE CERRITOS	AMPLIACION DE LA CLINICA DE SALUD, LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS)	211,680	193,056	18,624	91	100	METROS CUADRADOS	38.19	PERSONA	150
EL FLORE#O	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 14 VIVIENDAS LOCALIDAD EL FLOREÑO	15,704	7,852	7,852	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PE#ITAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 5 VIVIENDAS LOCALIDAD LAS PEÑITAS.	6,065	3,033	3,032	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
FRANCISCO I. MADERO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 13 VIVIENDAS. LOC. NUEVO VALEY	15,760	7,880	7,880	50	50	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 16 VIVIENDAS. LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS)	19,390	9,695	9,695	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SALVADOR ALLENDE	18,954	18,954	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA RESOLANA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA RESOLANA (PRESA EL INGENIO)	13,424	13,424	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA HERRADURA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA HERRADURA.	2,400	2,400	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
JUMATAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD JUMATAN.	13,929	13,929	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN ANDRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SAN ANDRES.	52,498	52,498	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
PLATANITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD PLATANITOS.	3,580	3,580	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL FLORE#0	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL FLOREÑO. (EL CAPULIN)	8,400	8,400	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLONIA 14 DE MARZO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD 14 DE MARZO.	21,225	21,225	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CORA DE ABAJO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CORA DE ABAJO.	20,925	20,925	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LO DE GARCIA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LO DE GARCIA.	14,604	14,604	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CERRO DE LOS TIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CERRO DE LOS TIGRES.	18,749	18,749	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL PICHON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL PICHON.	21,899	21,899	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LAS PILAS (EL TEPEGUAJE).	29,775	29,775	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
JESUS MARIA CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD JESUS MARIA CORTE.	29,624	29,624	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL ESPINO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL ESPINO.	10,554	10,554	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LOS SALAZARES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LOS SALAZARES.	46,123	46,123	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LOS OTATES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LOS OTATES.	5,979	5,979	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD COLORADO DE LA MORA.	20,175	20,175	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
BENITO JUAREZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (LAS CHIVAS)	41,099	41,099	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL LIMON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL LIMON.	8,850	8,850	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
5 DE MAYO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CINCO DE MAYO. (EL CIRUELO)	32,753	32,753	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CALERA DE COFRADOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD CALERA DE COFRADOS.	40,328	40,328	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
COLONIA 6 DE ENERO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP), A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD 6 DE ENERO.	4,725	4,725	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ATONALISCO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, (ANEXO EL AGUACATE) ATONALISCO.	8,904	8,904	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL JICOTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA CEIBA. (ANEXO A EL JICOTE)	19,253	19,253	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECHO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS).	25,554	25,554	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD MORA.	8,850	8,850	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA FORTUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA FORTUNA (AGUA ZARCA)	15,129	15,129	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA CANTERA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA.	34,403	34,403	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LA ESCONDIDA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LA ESCONDIDA.	9,225	9,225	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN CAYETANO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME; COL. LA CORREGIDORA, LOCALIDAD SAN CAYETANO.	22,949	22,949	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LO DE LAMEDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD LO DE LAMEDO.	18,224	18,224	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ZAPOTE DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS.	50,999	50,999	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
SAN FERNANDO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SAN FERNANDO.	31,199	31,199	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
EL RINCON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD EL RINCON.	21,599	21,599	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD SANTIAGO DE PPOCHOTITAN.	56,398	56,398	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROSETA (LA TRISTEZA)	6,000	0	6,000	0		ACCION	1	NINGUNO	0
LAS PEÑITAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑITAS	15,204	0	15,204	0		ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
PAJUELAZO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DEL PAJUELAZO.	9,729	0	9,729	0		ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS.	10,349	0	10,349	0		ACCION	1	NINGUNO	
CARLOS ALATORRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CARLOS ALATORRE	16,500	0	16,500	0		ACCION	1	NINGUNO	
ATONALISCO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD ATONALISCO (TROMPETAS)	71,977	0	71,977	0		ACCION	1	NINGUNO	
TRAPICHILLO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA PAZAP) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME, LOCALIDAD DE TRAPICHILLO.	70,627	0	70,627	0		ACCION	1	NINGUNO	
TRAPICHILLO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 60 VIVIENDAS LOCALIDAD EL TRAPICHILLO.	86,236	43,118	43,118	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 22 VIVIENDAS. LOCALIDAD ROSETA (LA TRISTEZA).	37,125	18,563	18,562	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 30 VIVIENDAS. LOCALIDAD MESA DE PICACHOS.	50,501	25,251	25,250	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
HUANACAXTLE C. I.	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 19 VIVIENDAS LOCALIDAD HUANACAXTLE.	31,737	15,869	15,868	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
EL FLORE#0	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 25 VIVIENDAS LOCALIDAD EL FLOREÑO.	41,962	20,981	20,981	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
CALERA DE COFRADOS	APORTACION RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 17 VIVIENDAS. LOCALIDAD CALERA DE COFRADOS.	24,535	12,268	12,267	50	50	ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
CARRETONES DE CERRITOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 33 VIVIENDAS. LOCALIDAD LAS BLANCAS (CARRETONES DE CERRITOS).	54,323	27,162	27,161	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
JUMATAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 8 VIVIENDAS LOCALIDAD JUMATAN.	13,450	6,725	6,725	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL) A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN 28 VIVIENDAS. LOCALIDAD MORA.	43,106	21,553	21,553	50	50	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PILAS	EMPEDRADO NORMAL DE CAMINO, DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS A SALVADOR ALLENDE, KM 7 + 400 AL 8 + 033	382,903	114,555	268,348	30		METROS CUADRADOS	2082.25	PERSONA	1000
LO DE GARCIA	EMPEDRADO NORMAL DE CAMINO DEL PUEBLO AL ENTRONQUE CON LA CARRETERA A MIRAMAR, LOCALIDAD LO DE GARCIA.	308,534	291,972	16,562	95	90	METROS CUADRADOS	1629.79	PERSONA	1000
LA YERBA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CAMINO A LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE, LOCALIDAD DE LA YERBA	307,977	304,049	3,928	99	100	METROS CUADRADOS	1447.27	PERSONA	1000
FRANCISCO I. MADERO	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CAMINO DE ACCESO 2DA. ETAPA, COL. NUEVO VALEY LOC. FCO. I. MADERO	484,242	481,042	3,200	99	100	METROS CUADRADOS	1354.86	PERSONA	300
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL COLORADO DE LA MORA - EL EMBARCADERO ZAPOTE DE PICACHOS, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+440 EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE COLORADO DE LA MORA.	565,757	0	565,757	0		ACCION	1	NINGUNO	
CERRO DE LOS TIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL NO. 15 MEXICO NOGALES) - CERRO DE LOS TIGRES TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM. 5+577, SUBTRAMO A MODERNIZAR, DEL 1+280 AL KM. 5+577.	604,046	0	604,046	0		ACCION	1	NINGUNO	
ROSETA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 06 A LA OBRA, MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO SAN RAFAEL-ROSETA (LA TRISTEZA) DEL KM. 4+200 AL KM. 7+000 EN LA LOCALIDAD INDIGENA DE ROSETA (LA TRISTEZA).	1,871,905	0	1,871,905	0		ACCION	1	NINGUNO	

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 TECNO FINANCIERO INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA COMPRA Y ENGORDA DE MEDIA CEBAS EN PASTOREO Y VENTA DE BECERROS, LOCALIDAD SANTIAGO DE POUCHOTITÁN.	36,000	36,000	0	100	100	ACCION	1	ACCION	
MESA DE PICACHOS	APORTACION RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA ADQUISICION DE 30 VAQUILLAS GESTANTES, LOC. MESA DE PICACHOS (EL CASCO).	32,828	32,828	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
CORA DE ABAJO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. CORA DE ABAJO.	15,138	15,138	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
BENITO JUAREZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ESTABLECIMIENTO DE LIMON PERSA. LOC. BENITO JUAREZ	41,535	41,535	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. MESA DE PICACHOS (EL CASCO).	16,841	16,841	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
POCHOTITAN (C.I. Santiago de Pochotitan)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA ADQUISICION DE 30 VAQUILLAS GESTANTES, LOC. SANTIAGO DE POUCHOTITAN.	32,828	32,828	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ELABORACION DE ARTESANIAS HUICHOLAS. LOC. LAS PILAS; (EL TEPEHUAJE)	19,238	19,238	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
ZAPOTE DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS) A LA OBRA DE ADQUISICION DE EMBARCACIONES, LOC. ZAPOTE DE PICACHOS.	36,881	36,881	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2008.	1,183,415	710,887	472,528	60	60	INFORME	12	PERSONA	16
TEPIC	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOGRAFICO.	197,757	195,812	1,945	99	100	EQUIPO	1	PERSONA	115
<b>TOTAL</b>		<b>37,928,895</b>	<b>22,933,451</b>	<b>14,995,444</b>						

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE PRIVADA CAJA DE AGUA ENTRE PROLONGACION VICTORIA Y PROLONGACION RAYON. EN LA COL. LOMAS ALTAS	43,218	0	43,218	0		METROS LINEALES	140	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE HUELGA DEL 59 ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD.	13,874	0	13,874	0		METROS LINEALES	55	PERSONA	39
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE 21 DE FEBRERO Y ESTRATEGIA Y TACTICA, COL. TIERRA Y LIBERTAD	203,018	0	203,018	0		METROS LINEALES	86.4	PERSONA	78
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL. CHURUBUSCO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y LINDAVISTA, COL. LOMAS DE LA LAGUNA	162,064	0	162,064	0		METROS LINEALES	121.6	PERSONA	47
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PEDRO MORENO ENTRE 15 DE SEPTIEMBRE Y LAS FLORES, COL. INDEPENDENCIA.	327,285	81,607	245,678	25	75	METROS LINEALES	212.6	PERSONA	179
TEPIC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE LUIS PASTEUR ENTRE AV. PRINCIPAL Y ABRAHAM LINCON, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CELSO H. DELGADO Y LUIS PASTEUR, COL. JUVENTUD.	267,633	79,671	187,962	30	45	METROS LINEALES	270.2	PERSONA	78
TEPIC	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE V. CARRANZA ENTRE SANTA TERESITA Y ACAYAPAN, COL. SANTA TERESITA.	239,409	0	239,409	0		METROS LINEALES	117.6	PERSONA	117
TEPIC	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE HUELGA DEL 59 ENTRE 21 DE FEBRERO Y COORDINADORA NACIONAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD.	94,293	0	94,293	0		METROS LINEALES	62.4	PERSONA	39
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COL. 12 DE DICIEMBRE	581,525	426,881	154,644	75	80	METROS LINEALES	22	PERSONA	2400

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	EMPEDRADO NORMAL, CALLE PROLONG. SANTA ISABEL ENTRE PROLONG. FLORES MAGON Y PRIV. ELISA FLORES COLONIA AMPL. OJO DE AGUA.	48,612	48,244	368	99	100	METROS CUADRADOS	300	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADOEN MORTERO, CAMINO DE ACCESO 1RA. ETAPA COL. JESUS SALAS.	309,652	0	309,652	0		METROS CUADRADOS	779.29	PERSONA	500
TEPIC	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL. ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA.	19,755	19,700	55	100	100	LOTE	1	NINGUNO	
LOS SALAZARES	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE SALAZARES.	60,903	60,903	0	100		SISTEMA	1	PERSONA	340
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE OCHO Y DESARROLLO COLONIA UNIDAD OBRERA.	101,403	99,980	1,423	99	100	SISTEMA	1	PERSONA	95
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE COL. PUERTA DE LA LAGUNA, CALLE CHURUBUSCO ENTRE M. MAZA Y AV. ZAPOPAN; CALLE MARGARITA MAZA ENTRE SAN JUANITO Y CHURUBUSCO; CALLE I. GUARDADO ENTRE M. MAZA Y JOSEFA ORTIZ.	298,346	298,346	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	598
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COL. GOBERNADORES; CALLE CIRCUITO GAZCON MERCADO ENTRE JUVENTINO ESPINOZA Y FUJI.	120,686	120,686	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	301
TEPIC	TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO, SUBESTACION Y CASETA EN POZO PROFUNDO COLONIA H. PROVINCIA	242,889	239,255	3,634	99	100	POZO	1	PERSONA	6780
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LOPEZ MATEOS CALLE PROL. FCO. VILLA ENTRE PEDRAZA Y LOPEZ RAYON.	25,491	6,968	18,523	27	100	SISTEMA	1	PERSONA	138
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. FRANCISCO VILLA; CALLE LUIS G. URBINA ENTRE GARCIA. MONTERO Y ZANJON.	35,035	0	35,035	0		SISTEMA	1	PERSONA	163

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. LUCAS VALLARTA, CALLE A. MEZA ENTRE A. RIVAS CUIEL Y CANAL, CALLE MARCO A. CARDENAS ENTRE A. MEZA Y RIO MOLOLOA CALLE M. RIVAS ALLENDE ENTRE S. VAZQUEZ Y A. MEZA.	243,233	243,233	0	100		SISTEMA	1	PERSONA	237
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE EUFRATES ENTRE JETZEMANI E ISRAEL. COL. HERMOSA PROVINCIA.	123,226	123,226	0	100		SISTEMA	1	PERSONA	146
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PATZCUARO ENTRE RIO SUCHIATE Y MICHOACAN, COL. LAZARO CARDENAS	378,165	378,165	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	250
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COL. PUERTA DE LA LAGUNA; CALLE MARGARITA MAZA ENTRE CHURUBUSCO Y SAN JUANITO; CALLE CHURUBUSCO ENTRE AV. ZAPOPAN Y M. MAZA.	744,706	744,706	0	100	100	SISTEMA	1	PERSONA	508
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE CON TEC. DE TEPIC, COL. 2 DE AGOSTO	9,464	0	9,464	0		SISTEMA	1	PERSONA	65
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. GOBERNADORES, CALLE EMILIO M. GLEZ. ENTRE J. ESPINOZA Y J. LIMÓN; CALLE L. CASTILLO ENTRE FLORES CUIEL Y G. MERCADO; CALLES FCO. PARRA Y J. LIMÓN ENTRE F. CUIEL Y E. M. GLEZ.	302,762	302,761	1	100		SISTEMA	1	PERSONA	353
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTARIO CALLES NOGAL, QUIHUIE Y ENCINO ENTRE DELFIN Y PALAPA; CALLE COPAL ENTRE PALAPA Y LOPEZ MATEOS, COL. AMPLIACIÓN OJO DE AGUA.	129,612	128,792	820	99		SISTEMA	1	PERSONA	151
TEPIC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO; COLONIA LOMA HERMOSA (1RA. ETAPA).	105,587	105,587	0	100		SISTEMA	1	PERSONA	215

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE JULIO TERAN, NAYARIT, HIROSHIMA Y SHANGAY. COL. CUESTA BARRIOS, MEXICO Y ORIENTAL	926,109	862,821	63,288	93	97	METROS RED PLUVIAL	602	PERSONA	1000
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO COL. 18 DE AGOSTO, CALLE PATRIA ENTRE SOLIDARIDAD Y CAUCE DEL RIO, CALLE JACINTO LOPEZ ENTRE PATRIA Y A. SERDAN, CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE J. LOPEZ Y ART. 123.	161,969	161,969	0	100		METROS CUADRADOS	2128.5	PERSONA	500
VENUSTIANO CARRANZA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA, CALLE DE LA EMPACADORA Y CALLE DE LA CANCHA DE BASQUET BOL.	74,996	60,144	14,852	80		METROS CUADRADOS	793.25	PERSONA	800
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL EN SAN CAYETANO, CALLE MÉXICO ENTRE MORELOS Y M. HIDALGO; CALLE MORELOS DE LA CARRETERA AL CADENAMIENTO 0+174,56.	223,885	204,676	19,209	91	100	METROS CUADRADOS	1642.11	PERSONA	500
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE 8 Y DESARROLLO, COL. UNIDAD OBRERA.	315,509	315,509	0	100	100	METROS CUADRADOS	1108.48	PERSONA	500
TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE CAMILO TORRES ENTRE LAZARO CARDENAS Y COLONO COMBATIVO COL. 2 DE AGOSTO	161,588	156,572	5,016	97	100	METROS CUADRADOS	827.82	PERSONA	500
TEPIC	BACHEO DE EMPEDRADO Y EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLES DIANA CAZADORA, MEDUSA Y M. DOBLADO COL. MIGUEL HIDALGO.	203,858	129,576	74,282	64	100	METROS CUADRADOS	1880	PERSONA	800
TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y ESCALINATAS EN CALLE HIGUERA ENTRE ALASKA Y DESARROLLO, COL. AMPLIACIÓN UNIDAD OBRERA.	763,989	717,055	46,934	94	100	METROS CUADRADOS	2128.5	PERSONA	1200
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE MICROONDAS, ENTRE CALLE 8 Y DESARROLLO, COLONIA UNIDAD OBRERA	55,095	51,128	3,967	93	100	METROS LINEALES	260	PERSONA	500

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES COL. 18 DE AGOSTO CALLES JACINTO LOPEZ, ART. 123, AND. DOROTEO ARANGO Y AND. PATRIA.	86,913	85,665	1,248	99	100	METROS LINEALES	428.25	PERSONA	800
MESA DE PICACHOS	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE PICACHOS.	185,466	180,769	4,697	97	100	METROS CUBICOS	113.46	PERSONA	200
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE COLOMO, COL. LOS COLOMOS	401,066	389,391	11,675	97	100	METROS LINEALES	8.9	PERSONA	1000
TEPIC	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CALLE EJIDO ENTRE OJO DE AGUA Y SANTA ISABEL. COL. SANTA FE	515,110	515,110	0	100	100	METRO	38.4	PERSONA	900
LA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, LOCALIDAD LA ESPERANZA.	758,495	673,412	85,083	89	100	METROS LINEALES	80	PERSONA	250
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA CALLE REY NAYAR ENTRE HERIBERTO CASAS Y 1RO. DE MAYO. COL. 26 DE SEPTIEMBRE	31,249	3,249	28,000	10		METROS CUADRADOS	1255.55	PERSONA	500
TEPIC	PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, CALLE CHURUBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y FCO. MARQUEZ. COL. PUERTA DE LA LAGUNA.	312,742	312,742	0	100	100	METROS CUADRADOS	1116.82	PERSONA	1000
TEPIC	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CALLE MORELOS ENTRE LAZARO CARDENAS Y MANUEL LOZADA, COL. EMILIANO ZAPATA.	155,442	98,925	56,517	64	100	METROS CUADRADOS	540.3	PERSONA	200
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA CON APERTURA DE CAJA CALLE CHURUBUSCO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y ZAPOPAN. COL. PUERTA DE LA LAGUNA	439,592	412,294	27,298	94	100	METROS CUADRADOS	3118.3	PERSONA	1000
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA COL. PUERTA DE LA LAGUNA; CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS METATES E IGNACIO GUARDADO.	372,026	372,026	0	100	100	METROS CUADRADOS	3621.56	PERSONA	1200
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON APERTURA DE CAJA, COL. SAN JOSÉ CALLE TACUBAYA ENTRE GONZALEZ BOCA NEGRAY JAIME NUNO.	206,270	206,270	0	100	100	METROS CUADRADOS	385.55	PERSONA	500

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
VARIAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.	459,350	459,350	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
VARIAS	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	225,121	225,121	0	100	100	ACCION	1	NINGUNO	
VARIAS	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES Y APLANADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA RURAL (2º PAQUETE)	58,650	57,517	1,133	98	100	PAQUETE	63	PERSONA	252
SAN LUIS DE LOZADA	EQUIPAMIENTO DE PANADERIA, SAN LUIS DE LOZADA	42,986	36,185	6,801	84	80	PANADERIA	1	PERSONA	8
LOS SALAZARES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE HUERTAS DE MANGO.	81,270	81,256	14	100	100	HECTAREA	54	PRODUCTOR	22
COLONIA 14 DE MARZO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE HUERTAS DE MANGO.	66,220	66,136	84	100	100	HECTAREA	44	PRODUCTOR	22
EL ESPINO	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA ENVASADO DE FRUTAS EN ALMIBAR. EL ESPINO	73,181	43,102	30,079	59	60	AGRUPACION	1	PRODUCTOR	13
CERRO DE LOS TIGRES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN CERRO DE LOS TIGRES.	9,550	9,360	190	98	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
JESUS MARIA CORTE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN JESUS MA. CORTE	13,370	13,104	266	98	100	HECTAREA	14	PRODUCTOR	14
CARLOS ALATORRE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN CARLOS ALATORRE.	14,325	14,040	285	98	100	HECTAREA	15	PRODUCTOR	15
ZAPOTE DE PICACHOS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NOPAL VERDURA EN ZAPOTE DE PICACHOS.	23,600	22,100	1,500	94	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
SAN ANDRES	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN SAN ANDRES.	20,055	19,656	399	98	100	HECTAREA	21	PRODUCTOR	21

## FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2008 (REFRENDOS Y TRASPASOS) INFORME TRIMESTRAL 2008

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
ATONALISCO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN ATONALISCO (TROMPETAS)	8,595	8,424	171	98	100	HECTAREA	9	PRODUCTOR	9
LAS PILAS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE JAMAICA EN LAS PILAS.	3,820	3,744	76	98	100	HECTAREA	4	PRODUCTOR	4
AHUACATE	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE AGUACATE LOCALIDAD EL AHUACATE.	11,100	10,947	153	99	100	HECTAREA	6	PRODUCTOR	10
LA ESPERANZA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS EN LA ESPERANZA.	42,880	37,721	5,159	88	100	HECTAREA	34	PRODUCTOR	12
COLONIA 6 DE ENERO	CULTIVO DE TILAPIA EN TANQUES CIRCULARES LOCALIDAD, COL. 6 DE ENERO.	58,958	57,803	1,155	98	100	ESTANQUE	3	PRODUCTOR	6
AHUACATE	ADQUISICION DE BORREGOS PARA CRIA Y ENGORDA, LOCALIDAD EL AHUACATE.	50,000	48,000	2,000	96	100	CABEZA	31	PRODUCTOR	4
PAJUELAZO	ADQUISICION DE COLMENAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL, LOCALIDAD EL PAJUELAZO.	86,000	84,000	2,000	98	100	COLMENA	50	PRODUCTOR	6
ATONALISCO	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PALMA JIHUITE EN ATONALISCO	97,713	97,342	371	100	100	HECTAREA	10	PRODUCTOR	10
EL FLOREÑO	CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DE ACCESO A EL FLOREÑO	301,081	300,474	607	100	100	METROS CUADRADOS	28.5	PERSONA	500
<b>TOTAL</b>		<b>13,331,040</b>	<b>11,113,396</b>	<b>2,217,644</b>						