



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. STA CECILIA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE ZICACALCO ENTRE INDIO MARIANO Y CAMINO VIEJO A JAUJA.	24,240	2,545	21,695	10%	100%	METROS LINEALES	178.20	PERSONA	116
COL. LOS SAUCES	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE ENCINO ENTRE AV. SAUCES Y OLIVOS.	1,445	-	1,445	0%	0%	-	-	-	-
COL. VENCEREMOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y CAMINO VIEJO A LOS METATES	69,991	69,780	211	100%	100%	METROS LINEALES	106.00	PERSONA	212
COL. 2 DE AGOSTO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y TIERRA Y LIBERTAD	97,977	-	97,977	0%	100%	METROS LINEALES	153.00	PERSONA	184
COL. 5 DE FEBRERO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UNION POPULAR ENTRE AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO CARRETERO	34,032	-	34,032	0%	0%	-	-	-	-
COL. EL RUBI	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PERLA ENTRE ESMERALDA Y AGUAMARINA (VIAS DEL FEROCARRIL)	42,855	34,563	8,292	81%	0%	-	-	-	-
COL. OJO DE AGUA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MARIANO MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON	23,784	-	23,784	0%	0%	-	-	-	-
COL. FCO. VILLA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. GARCIA MONTERO ENTRE LUIS G. URBINA Y CANCHA DE FUT BOL	9,694	1	9,693	0%	100%	METROS LINEALES	134.00	PERSONA	125
COL. STA CECILIA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA	106,394	69,798	36,596	66%	100%	METROS LINEALES	433.10	PERSONA	155
COL. VALLE DE NAYARIT	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ATONALISCO ENTRE LA FORTUNA Y EL LIMITE	83,511	78,757	4,754	94%	0%	-	-	-	-
COL. LOS SAUCES	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ENCINO ENTRE AV. SAUCES Y OLIVO.	1,212	-	1,212	0%	0%	-	-	-	-
COL. NUEVA ALEMANIA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUNICH ENTRE PROL. JACARANDAS Y ZANJON	109,824	109,761	63	100%	0%	-	-	-	-
COL. VENCEREMOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y CAMINO VIEJO A LOS METATES.	463,471	462,605	866	100%	100%	METROS LINEALES	328.40	PERSONA	212



**FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445
CIERRE DE EJERCICIO 2010**

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. NUEVA AVIACION	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE JULIO ZINCER ENTRE JOAQUIN MURRIETA Y CAPITAN ALVARADO	139,967	-	139,967	0%	0%	METROS LINEALES	79.00	PERSONA	44
LO DE LAMEDO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	83,237	68,448	14,789	82%	100%	REJILLA	1.00	PERSONA	5000
COL. LABORES DE GODINEZ	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE SABINO ENTRE FRESNOS Y GAZCON MERCADO	206,601	205,237	1,364	99%	100%	METROS LINEALES	175.52	PERSONA	1000
COL. EMILIO M. GONZALEZ	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT	14,498	161	14,337	1%	0%	-	-	-	-
COL. BUENOS AIRES	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ, ACCESO A LA COLONIA	11	-	11	0%	0%	-	-	-	-
COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME003, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	9,199	9,076	123	99%	0%	-	-	-	-
COL. STA FE.	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME018, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	14,477	14,476	1	100%	0%	-	-	-	-
COL. LOMAS DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME020, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	16,473	16,473	0	100%	0%	-	-	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME002, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	177,106	104,704	72,402	59%	0%	-	-	-	-
COL. LOS LIRIOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL.	20,180	20,180	0	100%	0%	-	-	-	-
COL. STA. CECILIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA	966,617	966,618	-1	100%	100%	METROS CUADRADOS	4,170.84	PERSONA	1000
COL. FCO. VILLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES LUIS G. URBINA ENTRE CALLE FCO. GARCIA MORNTERO Y EL PUENTE, GARCIA MONTERO ENTRE LA IGLESIA Y LUIS G. URBINA	2,130,361	2,130,361	0	100%	100%	METROS CUADRADOS	5,824.99	PERSONA	1000
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC - GUADALAJARA	654,940	628,176	26,764	96%	100%	METROS CUADRADOS	1,258.48	PERSONA	1000
COL. CAJA DE AGUA	ADQUISICION DE ADOQUIN PARA CALLE PRIVADA AYUNTAMIENTO CALLE PRIVADA PROLONGACION ARQ. A. RIVAS MERCADO	98,633	97,957	676	99%	100%	METROS CUADRADOS	588.43	PERSONA	250



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
VARIAS	ADQUISICION DE PIEDRA Y JAL PARA EMPEDRADO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC	180,000	178,503	1,497	99%	100%	METROS CUADRADOS	4,901.00	PERSONA	2000
COL. MEXICO	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	3,557	3,557	0	100%	0%	-	-	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, CALLE PROLONGACION PEDRAZA.	34,141	34,141	0	100%	0%	-	-	-	-
VARIAS	ADQUISICION DE PINTURA VINILICA PARA VIVIENDAS EN DIVERSAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	363,060	360,621	2,439	99%	100%	PIEZA	580.00	PERSONA	5000
	TOTAL	6,181,488	5,666,499	514,989						



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0 CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN	49,294	41,626	7,668	84%	100%	METROS LINEALES	138.00	PERSONA	92
LOC. LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57,182	57,182	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. JESUS MA. CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	146,555	146,555	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. CERRO DE LOS TRIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	62,265	62,265	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	167,040	167,040	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8	491,850	491,850	0	100%	100%	METROS LINEALES	434.50	PERSONA	292
COL. MOCTEZUMA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA	161,733	141,233	20,500	87%	100%	METROS LINEALES	294.00	PERSONA	216
COL. GOBERNADORES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME016 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS.	5,948	5,948	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. AMERICA MARIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME022 CONSTRUCCION DE SISTEMA DEL AGUA POTABLE	83,261	83,261	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. 12 DE DICIEMBRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME025 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	16,248	16,248	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. ING. AGUAYO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME017 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	14,223	14,223	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LOMAS ALTAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14,673	14,673	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME040 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	27,436	27,436	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME038 CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	2,261	2,261	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME019 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	68,979	68,979	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. SANTA FE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME026 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	62,085	62,085	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. PUERTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME030 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	43,804	43,804	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
POL. LAS FLORES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME035 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31,690	31,690	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. 2 DE AGOSTO	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TEC. DE TEPIC)	15,865	-	15,865	0%	0%	METROS LINEALES	88.40	PERSONA	52
COL. EL OCHO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE MARGARITA ENTRE NAZARIO VAZQUEZ Y LIRIO, CALLE GIRASOL ENTRE LIRIO Y FLOR DE LIZ	54,820	51,949	2,871	95%	100%	METROS LINEALES	150.00	PERSONA	80
COL. 5 DE FEBRERO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE UNION POPULAR Y AV. AZTECA	38,009	37,511	498	99%	100%	METROS LINEALES	160.00	PERSONA	128
COL. LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. GPE. VICTORIA Y CALLE PEDRAZA	50,862	47,654	3,208	94%	100%	METROS LINEALES	244.80	PERSONA	204
COL. 26 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE HERIBERTO CASAS ENTRE INDIO MARIANO Y TONACO.	73,350	72,069	1,281	98%	100%	METROS LINEALES	129.00	PERSONA	56
5 DE MAYO	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	76,155	70,482	5,673	93%	100%	METROS LINEALES	266.10	PERSONA	499
COL. MOLOLOA	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 18 DE MARZO ENTRE CONSTITUCION Y ZAPOPAN	159,827	159,827	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. MIRAVALLS	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18,991	18,991	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. AMADO NERVO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE TACUBAYA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y LUIS G. URBINA	39,124	29,427	9,697	75%	100%	METROS LINEALES	110.00	PERSONA	36
COL. COMERCIANTES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) LA OBRA NO. 180171ME044 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POLIGONO 2 DE AGOSTO	33,819	33,819	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. COMERCIANTES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME045 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POLIGONO 2 DE AGOSTO	72,587	72,587	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y AV. FLORES MAGON	232,881	218,242	14,639	94%	100%	METROS LINEALES	365.00	PERSONA	192



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VARIAS COLONIAS DE LA CD. DE TEPIC	995,685	757,449	238,236	76%	100%	EQUIPO	8.00	PERSONA	80,312
COL. LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN	251,176	229,889	21,287	92%	100%	METROS LINEALES	109.00	PERSONA	92
COL. JESUS GARCIA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MC. ALLEN ENTRE SANTA MONICA Y SANTA ROSA, CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y MC ALLEN	383,624	367,465	16,159	96%	100%	METROS LINEALES	305.70	PERSONA	116
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 8	683,594	584,013	99,581	85%	100%	METROS LINEALES	556.50	PERSONA	292
COL. MOCTEZUMA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA	329,501	315,013	14,488	96%	100%	METROS LINEALES	181.30	PERSONA	216
COL. VALLE DE NAYARIT	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LA CANTERA, PUGA Y CAMICHIN DE JAUJA ENTRE BELLAVISTA Y LIMITE.	467,177	422,786	44,391	90%	100%	METROS LINEALES	328.40	PERSONA	188
COL. JUVENTUD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ABRAHAM LINCOLN, EN CALLE MAHATMA GANDHI, CALLE CELSO DELGADO ENTRE SIMON BOLIVAR Y A. LINCOLN, EN CALLE LUIS PASTEUR ENTRE A. LINCOLN Y SAMUEL MORSE	350,091	335,893	14,198	96%	100%	METROS LINEALES	321.60	PERSONA	116
COL. GOBERNADORES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE GOMEZ REYES Y EMILIO M. GONZALEZ	591,488	591,488	0	100%	100%	METROS LINEALES	263.15	PERSONA	140
COL. 18 DE AGOSTO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FELIPE UBALDO ENTRE ARTICULO 123 Y JACINTO LOPEZ	186,581	185,493	1,088	99%	100%	METROS LINEALES	105.80	PERSONA	84
COL. EL PARAISO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MEMBRILLOS ENTRE CEREZOS Y AVELLANOS	163,923	131,231	32,692	80%	100%	METROS LINEALES	137.50	PERSONA	44
POL. NVO. VALEY	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME029 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	66,568	66,568	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LOMAS ALTAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME018 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	23,074	23,074	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LOS COLOMOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME037 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	110,304	110,304	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. SAN JUANITO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME034 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	336,162	336,162	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. 12 DE DICIEMBRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME021 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	130,142	130,142	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. ZITACUA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME013 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	37,979	37,979	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. 5 DE FEBRERO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME041 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	68,847	68,847	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. ING. AGUAYO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME024 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	132,324	132,324	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. PUERTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME036 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	156,929	156,929	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. PUERTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME033 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	168,567	168,567	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
POL. LAS FLORES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME039 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	217,642	217,642	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME031 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	387,232	387,232	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. SANTA FE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) LA OBRA NO. 180171ME020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	175,303	175,303	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) LA OBRA NO. 180171ME015 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	235,716	235,716	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) LA OBRA NO. 180171ME032 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	245,339	245,339	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. H. PROVINCIA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BETHANIA ENTRE GETZEMANI Y LIMITE DE LA COLONIA.	309,914	291,884	18,030	94%	100%	METROS LINEALES	154.60	PERSONA	128
COL. HERIBERTO CASAS	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE EJIDO ENTRE ZARAGOZA Y AV. VICTORIA	361,796	355,673	6,123	98%	100%	METROS LINEALES	138.70	PERSONA	144
COL. LOMAS DEL VALLE	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLES PRIVADA PERU Y PASO BLANCO ENTRE BOLIVIA Y BELLA ITALIA	320,827	320,385	442	100%	100%	METROS LINEALES	234.90	PERSONA	128
COL. 2 DE AGOSTO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMITE DE LA COLONIA (TEC. DE TEPIC)	100,279	-	100,279	0%	0%	METROS LINEALES	63.80	PERSONA	52
COL. PUENTE DE SANCAJETANO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y FRESNOS, CALLEJON INDEPENDENCIA ENTRE FCO. I. MADERO Y CERRADA	302,344	216,524	85,820	72%	71%	METROS LINEALES	210.90	PERSONA	100
COL. LOS FRESNOS OTE.	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE BRASIL Y URUGUAY	395,636	360,124	35,512	91%	100%	METROS LINEALES	207.00	PERSONA	188
COL. LUIS ECHEVERRIA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE CINCO ENTRE M. HIDALGO Y PROLONGACION E. ZAPATA	433,366	377,226	56,140	87%	100%	METROS LINEALES	218.90	PERSONA	144
COL. JAZMINES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SNITARIO CUARTA ETAPA (VARIAS CALLES)	547,931	533,931	14,000	97%	100%	METROS LINEALES	400.80	PERSONA	188
COL. LOPEZ MATEOS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. GPE. VICTORIA Y CALLE PEDRAZA	393,779	337,542	56,237	86%	100%	METROS LINEALES	237.30	PERSONA	204
COL. LOMA HERMOSA (4 ETAPA)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LOMA DEL FRESNO ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LIMITE	476,356	452,731	23,625	95%	100%	METROS LINEALES	336.20	PERSONA	156
COL. STA. TERESITA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PROL. FCO. I MADERO ENTRE VALDIVIA E INDIJO MARIANO.	277,715	245,220	32,495	88%	100%	METROS LINEALES	160.40	PERSONA	100
COL. MIRAVALLS	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	81,395	81,395	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. MOLOLOA	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CONSTITUCION Y ZAPOPAN	1,146,632	1,146,632	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. AMADO NERVO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TACUBAYA ENTRE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y LUIS G. URBINA	124,262	104,264	19,998	84%	100%	METROS LINEALES	110.80	PERSONA	36
COL. COMERCIANTES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) LA OBRA NO. 180171ME043 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POLIGONO 2 DE AGOSTO	64,691	64,691	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. EMILIANO ZAPATA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y AV. FLORES MAGON	339,854	316,612	23,242	93%	100%	METROS LINEALES	181.30	PERSONA	192
COL. 26 DE SEPTIEMBRE	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HERIBERTO CASAS ENTRE INDIO MARIANO Y TONACO	144,012	140,109	3,903	97%	100%	METROS LINEALES	84.40	PERSONA	60
POL. LOS VALLES	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL (3RA.E TAPA TRAMO 2)	1,211,866	1,211,866	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
TEPIC	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TEPIC	124,630	124,630	0	100%	100%	METROS CUADRADOS	12,608.00	PERSONA	10,000
TEPIC	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,448,055	1,448,055	0	100%	100%	METROS CUADRADOS	12,608.00	PERSONA	10,000
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8	3,271,706	2,864,045	407,661	88%	100%	METROS CUADRADOS	6,011.17	PERSONA	1,000
COL. UNION POPULAR	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME008 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. SAUCES	571,020	571,020	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME009 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y U.D. STA. TERESITA	819,488	819,488	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME004, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE SALVADOR GAMIZ ENTRE NAYARIT Y V. MARTINEZ	441,380	441,380	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0 CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. 2 DE AGOSTO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME010, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y PUEBLO EN LUCHA	345,918	345,918	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. 4 MILPAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME042, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LIMA ENTRE MOLOLOA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO	1,115,277	1,115,277	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME027 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NAYARIT ENTRE INDEPENDENCIA Y OLIVOS.	918,155	918,155	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. FE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME014 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OJO DE AGUA ENTRE EJIDO Y PROLONGACION TRABAJO CALLE SAUCE ENTRE PROL. TRABAJO Y CAMINO A JAUJA	445,642	445,642	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. VENCEREMOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME006 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y MARTIRES 26 DE ENERO	347,705	347,705	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LOMAS DE CORTEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME003 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y CAMINO A LOS METATES	178,398	178,398	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. LOS VALLES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME001 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GARDENIAS ENTRE AZUCENA Y ARBOL DE TULE.	867,366	867,366	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. COMERCIANTES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME023 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, VARIAS CALLES	1,067,349	1,067,349	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. PTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME005 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE RAFAEL AVILA, ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA M. DE JUAREZ	363,883	363,883	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. PTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME002 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE SATURNINO PEÑA ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	607,951	607,951	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME011 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE 4 Y CAMINO A MICROHONDAS.	796,350	796,350	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0 CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. LOMAS DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME007 EMPEDRADO NORMAL CALLE PROLONGACION LUCHA PROLETARIA PARA SALIR A LA CALLE 21 DE FEBRERO	552,179	552,179	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. OJO DE AGUA	EMPEDRADO AHOGADO CALLES QUIHUIE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA	657,500	395,781	261,719	60%	100%	METROS CUADRADOS	1,259.86	PERSONA	1,000
COL. VALLE DE LA CRUZ 1RA. SECCION	EMPEDRADO NORMAL CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE BUGAMBILIAS Y VALLE DE PICACHOS	530,984	523,747	7,237	99%	100%	METROS CUADRADOS	1,599.20	PERSONA	1,000
VARIAS	ADQUISICION DE PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLES EN COLONIAS Y LOCALIDADES	500,000	493,809	6,191	99%	100%	METROS CUADRADOS	20,235.00	PERSONA	5,000
COL. AMPL. JARDINES DEL VALLE 2DA. SECC.	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE ROSALES ENTRE ROSA DE CASTILLA Y BUGAMBILIAS	441,371	440,187	1,184	100%	100%	METROS CUADRADOS	1,581.62	PERSONA	1,000
COL. 2 DE AGOSTO	EMPEDRADO AHOGADO, CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CHE GUEVARA Y LIMTE (BARDA DEL TECNOLOGICO)	156,351	-	156,351	0%	0%	METROS CUADRADOS	432.53	PERSONA	1,000
COL. VALLE VERDE MATATIPAC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL, CALLE 23 DE MARZO ENTRE JAZMINES Y ARBOL DE TULE	366,962	337,176	29,786	92%	92%	METROS CUADRADOS	1,356.40	PERSONA	1,000
COL. MIRAVALLS	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.	226,346	226,346	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
COL. MOLOLOA	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CONSTITUCION Y ZAPOPAN	419,407	419,407	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOCALIDAD SAN ANDRES	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, ARROYO EL SABINO	245,252	228,750	16,502	93%	100%	METROS LINEALES	56.00	PERSONA	1,000
COL. PUENTE DE SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, CALLE FCO. I. MADERO	105,316	89,112	16,204	85%	84%	METROS CUADRADOS	57.67	PERSONA	2,000
COL. LUIS ECHEVERRIA	CONSTRUCCION DE ESCALINATA CALLE 5 ENTRE CALLE ZAPATA Y CAMINO A MICROONDAS	644,181	-	644,181	0%	0%	METROS CUADRADOS	413.76	PERSONA	1,000
COL. SANTA TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME028 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRIVADA GUAYABO ENTRE ZICACALCO E IXTAPALAPA	7,538	7,538	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. MORA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	164,058	-	164,058	0%	0%	METROS LINEALES	400.00	PERSONA	100
COL. LOS CONTINENTES	APORTACION A LA C.F.E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA	160,607	148,830	11,777	93%	100%	METRO	406.00	PERSONA	100



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
CIERRE DE EJERCICIO 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. DEL SOL	APORTACION A LA C.F.E. PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA	174,627	145,075	29,552	83%	100%	METROS CUADRADOS	530.00	PERSONA	200
LOC. DE SAN CAYETANO	PAGO A LA C.F.E. PARA LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. FERNANDO CARRILLO NOYOLA	187,563	187,563	0	100%	100%	METROS CUADRADOS	570.00	PERSONA	100
VARIAS	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,025,324	1,025,324	0	100%	100%	PIEZA	5,500.00	PERSONA	20,000
LOC. SAN ANDRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 953 M2 DE PISO FIRME	52,581	52,581	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. JESUS MARIA CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 768 M2 DE PISO FIRME	36,869	36,869	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. EL LIMON	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 262 M2 DE PISO FIRME	10,383	10,383	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. CALERA DE COFRADOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 198 M2 DE PISO FIRME	10,110	10,110	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. SANTIAGO DE POCHOTITAN	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 537 M2 DE PISO FIRME	26,054	26,054	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. CORRAL DE SORIA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 879 M2 DE PISO FIRME	30,242	30,242	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. SALVADOR ALLENDE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 159 M2 DE PISO FIRME	10,812	10,812	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. MESA DE PICACHOS (EL CASCO)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 249 M2 DE PISO FIRME	13,672	13,672	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. CARLOS A LA TORRE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 285 M2 DE PISO FIRME	17,959	17,959	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
LOC. LA RESOLANA (LA PRESA, EL INGENIO)	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PDZP) A LA OBRA CONSTRUCCION DE 345 M2 DE PISO FIRME	17,019	17,019	0	100%	100%	ACCION	1.00	-	-
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y RURAL, INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	1,500,323	1,499,072	1,251	100%	100%	METROS CUADRADOS	80,407.20	PERSONA	15,000
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y RURAL, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,453,037	1,337,464	115,573	92%	100%	METROS CUADRADOS	9,000.00	PERSONA	2,000
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC (INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA)	1,800,000	1,798,580	1,420	100%	100%	METROS CUADRADOS	115,147.42	PERSONA	4,000
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL)	1,268,396	1,264,194	4,202	100%	100%	METROS CUADRADOS	73,419.70	PERSONA	3,500
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2010	1,325,149	1,325,149	0	100%	100%	INFORME	12.00	PERSONA	22
TOTAL		44,168,885	41,254,170	2,914,715						