

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24			
18-NAYARIT RECURSO 2011																										
SUBSIDIOS 115 REGISTROS																										
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													24,979,413	24,979,513	24,979,413	23,786,914	95.2%	0	0	51,008.08	46,479.91	91.1%				
PROGRAMA HABITAT																										
INVERSION																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
104315	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS	TEPEC	TEPEC	URBANO	180171ME005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	34 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	288,967	288,967	288,967	262,514	90.8%	0	0	1,446.00	1,446.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 PROGRAMA HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$288,967.00. EL SALDO SE REINTEGRA.			
104684	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE AMERICA MANRIQUEZ	TEPEC	TEPEC	URBANO	180171ME024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	66 BENEFICIARIOS	20-DESARROLLO SOCIAL 138-DELEGACION SEDESOL EN NAYARIT	1,094,699	1,094,699	1,094,699	1,086,537	99.3%	0	0	5,451.87	5,451.87	100.0%	PROYECTO TERMINADO RAMO 20 HABITAT EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION MUNICIPAL DE \$1,094,699.00. EL SALDO SE REINTEGRA.			

