



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445 INFORME TRIMESTRAL 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. STA CECILIA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE, CALLE ZICACALCO ENTRE INDIOS MARIANO Y CAMINO VIEJO A JAUJA.	24,240	2,530	21,710	10%	99%	METROS LINEALES	178.2	PERSONA	116
COL. LOS SAUCES	REHABILITACION AGUA POTABLE CALLE ENCINO ENTRE AV. SAUCES Y OLIVOS.	1,445	-	1,445	0%	-	-	-	-	-
COL. 5 DE FEBRERO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE UNION POPULAR ENTRE AV. LOS SAUCES Y LIBRAMIENTO CARRETERO	34,032	-	34,032	0%	-	-	-	-	-
COL. EL RUBI	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PERLA ENTRE ESMERALDA Y AGUAMARINA (VIAS DEL FEROCARRIL)	42,855	-	42,855	0%	-	-	-	-	-
COL. OJO DE AGUA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE MATAMOROS Y AV. FLORES MAGON	492	-	492	0%	-	-	-	-	-
COL. FCO. VILLA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE FCO. GARCIA MONTERO ENTRE LUIS G. URBINA Y CANCHA DE FUT BOL	9,694	-	9,694	0%	-	METROS LINEALES	134	PERSONA	125
COL. STA CECILIA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA	106,394	38,630	67,764	36%	98%	METROS LINEALES	433.1	PERSONA	155
COL. VALLE DE NAYARIT	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ATONALISCO ENTRE LA FORTUNA Y EL LIMITE	83,511	78,566	4,945	94%	0%	-	-	-	-
COL. LOS SAUCES	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ENCINO ENTRE AV. SAUCES Y OLIVO.	1,212	-	1,212	0%	-	-	-	-	-
COL. NUEVA ALEMANIA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MUNICH ENTRE PROL. JACARANDAS Y ZANJON	109,824	-	109,824	0%	-	-	-	-	-
LO DE LAMEDO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	69,001	38,838	30,163	56%	50%	REJILLA	1	PERSONA	5000



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445 INFORME TRIMESTRAL 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. LABORES DE GODINEZ	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE SABINO ENTRE FRESNOS Y GAZCON MERCADO	206,601	205,237	1,364	99%	100%	METROS LINEALES	175.52	PERSONA	1000
COL. EMILIO M. GONZALEZ	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE SONORA Y NAYARIT	14,498	-	14,498	0%	-	-	-	-	-
COL. BUENOS AIRES	PAVIMENTO ASFALTICO CALLE DIAZ ORDAZ, ACCESO A LA COLONIA	11	-	11	0%	-	-	-	-	-
COL. STA FE.	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 18017ME018, CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	14,477	-	14,477	0%	-	-	-	-	-
COL. LOMAS DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME020, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	16,473	-	16,473	0%	-	-	-	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME002, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO	177,106	-	177,106	0%	-	-	-	-	-
COL. STA. CECILIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE ZICACALCO ENTRE EJIDO Y CAMINO VIEJO A JAUJA	1,081,929	805,088	276,841	74%	98%	METROS LINEALES	4170.84	PERSONA	1000
COL. FCO. VILLA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLES LUIS G. URBINA ENTRE CALLE FCO. GARCIA MORNERO Y EL PUENTE, GARCIA MONTERO ENTRE LA IGLESIA Y LUIS G. URBINA	2,233,302	-	2,233,302	0%	-	METROS LINEALES	5824.99	PERSONA	1000
SAN CAYETANO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FCO. I. MADERO ENTRE CALLE DURANGO Y CARRETERA TEPIC - GUADALAJARA	630,217	-	630,217	0%	-	METROS LINEALES	1258.48	PERSONA	1000
COL. MEXICO	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	21,721	-	21,721	0%	-	-	-	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION, CALLE PROLONGANCION PEDRAZA.	34,141	-	34,141	0%	-	-	-	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (REFRENDOS Y TRASPASO) CTA. 300077445
INFORME TRIMESTRAL 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
	TOTAL	4,913,176	1,168,889	3,744,287						



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0 INFORME TRIMESTRAL DE 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. ORIENTAL	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE SHANGAY Y GASCON MERCADO.	9,575	-	9,575	0%	-	METROS LINEALES	31.50	PERSONA	28.00
COL. LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN	49,294	-	49,294	0%	-	METROS LINEALES	138.00	PERSONA	92.00
LOC. LAS PILAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	57,182	53,407	3,775	93%	94%	ACCION	1.00	-	-
LOC. JESUS MA. CORTE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	146,555	116,299	30,256	79%	79%	ACCION	1.00	-	-
LOC. CERRO DE LOS TRIGRES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51,825	49,372	2,453	95%	95%	ACCION	1.00		
LOC. MESA DE PICACHOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 6 A LA OBRA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,668	64,479	36,189	64%	64%	ACCION	1.00		
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 8	545,524	-	545,524	0%	-	METROS LINEALES	434.50	PERSONA	292.00
COL. MOCTEZUMA	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MOTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA	143,778	-	143,778	0%	-	METROS LINEALES	294.00	PERSONA	216.00
TEPIC	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA VARIAS COLONIAS DE LA CD. DE TEPIC	995,685		995,685	0%	-	EQUIPO	8.00	PERSONA	80,312.00
COL. ORIENTAL	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE HIROSHIMA ENTRE CALLE SHANGAY Y GASCON MERCADO	99,756	-	99,756	0%	-	METROS LINEALES	79.00	PERSONA	28.00
COL. LAZARO CARDENAS	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JIQUILPAN Y MICHOACAN	251,176	-	251,176	0%	-	METROS LINEALES	109.00	PERSONA	92.00
COL. PTE. DE SAN CAYETANO	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE FCO. I MADERO ENTRE AV. TECNOLOGICO Y LAZARO CARDENAS	395,297	-	395,297	0%	-	METROS LINEALES	255.20	PERSONA	132.00
COL. JESUS GARCIA	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE MC. ALLEN ENTRE SANTA MONICA Y SANTA ROSA, CALLE SANTA MONICA ENTRE CAMINO VIEJO A LA CANTERA Y MC ALLEN	383,624	-	383,624	0%	-	METROS LINEALES	305.70	PERSONA	116.00
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, AV. IGNACIO ALLENDE ENTRE LA CALLE 4 Y LA CALLE 8	619,345	-	619,345	0%	-	METROS LINEALES	556.50	PERSONA	292.00
COL. MOCTEZUMA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE DR. JULIAN GASCON MERCADO Y V. CARRANZA	329,501	-	329,501	0%	-	METROS LINEALES	181.30	PERSONA	216.00
COL. JAZMINES	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA (VARIAS CALLES)	555,022	-	555,022	0%	-	METROS LINEALES	402.60	PERSONA	188.00
COL. VALLE DE NAYARIT	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES LA CANTERA, PUGA Y CAMICHIN DE JAUJA ENTRE BELLAVISTA Y LIMITE.	467,177	-	467,177	0%	-	METROS LINEALES	328.40	PERSONA	188.00



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0 INFORME TRIMESTRAL DE 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. JUVENTUD	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ABRAHAM LINCOLN, EN CALLE MANHATTAN GANDHI, CALLE CELSO DELGADO ENTRE SIMON BOLIVAR Y A. LINCOLN, EN CALLE LUIS PASTEUR ENTRE A. LINCOLN Y SAMUEL MORSE	350,091	-	350,091	0%	-	METROS LINEALES	321.60	PERSONA	116.00
COL. GOBERNADORES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CANDELARIO MIRAMONTES ENTRE GOMEZ REYES Y EMILIO M. GONZALEZ	506,827	-	506,827	0%	-	METROS LINEALES	263.15	PERSONA	140.00
TEPIC	ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CD. DE TEPIEC	124,630	-	124,630	0%	-	METROS CUADRADOS	12,608.00	PERSONA	10.00
TEPIC	ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS PARA BACHEO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	1,448,055	-	1,448,055	0%	-	METROS CUADRADOS	12,608.00	PERSONA	10.00
COL. EL RODEO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. ALLENDE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 8	2,866,778	-	2,866,778	0%	-	METROS CUADRADOS	6,011.17	PERSONA	1,000.00
COL. UNION POPULAR	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME008 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LIBRAMIENTO Y AV. SAUCES	571,020	-	571,020	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. STA. TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME009 PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE TRABAJO ENTRE ACAYAPAN Y U.D. STA. TERESITA	819,488	-	819,488	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME004, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE SALVADOR GAMIZ ENTRE NAYARIT Y V. MARTINEZ	441,380	-	441,380	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. 2 DE AGOSTO	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME010, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE COLONO COMBATIVO ENTRE TIERRA Y LIBERTAD Y PUEBLO EN LUCHA	345,918	-	345,918	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. 4 MILPAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA 180171ME042, PAVIMENTACION ASFALTICA, CALLE LIMA ENTRE MOLOLOA Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO	1,115,277	-	1,115,277	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. LAS CONCHAS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME027 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NAYARIT ENTRE INDEPENDENCIA Y OLIVOS.	918,155	-	918,155	0%	-	ACCION	1.00	-	-



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
INFORME TRIMESTRAL DE 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. STA. FE	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME014 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OJO DE AGUA ENTRE EJIDO Y PROLONGACION TABAJO CALLE SAUCE ENTRE PROL. TRABAJO Y CAMINO A JAUJA	445,642	-	445,642	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. VENCEREMOS	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME006 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE LUCHA PROLETARIA ENTRE RAMON JIMENEZ Y MARTIRES 26 DE ENERO	347,705	-	347,705	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. LOMAS DE CORTEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME003 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE TENOCHTITLAN ENTRE ZAPOPAN Y CAMINO A LOS METATES	178,398	-	178,398	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. LOS VALLES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME001 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE GARDENIAS ENTRE AZUCENA Y ARBOL DE TULE.	867,366	-	867,366	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. COMERCIANTES	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME023 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO, VARIAS CALLES	867,555	-	867,555	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. PTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME005 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE RAFAEL VILA, ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA M. DE JUAREZ	363,883	-	363,883	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. PTA DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME002 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE SATURNINO PEÑA ENTRE ZAPOPAN Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ	439,075	-	439,075	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. AMERICA MANRIQUEZ	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME011 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MICROONDAS ENTRE CALLE 4 Y CAMINO A MICROHONDAS.	796,350	-	796,350	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. LOMAS DE LA LAGUNA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME007 EMPEDRADO NORMAL CALE PROLONGACION LUCHA PROLETARIA PARA SALIR A LA CALLE 21 DE FEBRERO	552,179	-	552,179	0%	-	ACCION	1.00	-	-
COL. OJO DE AGUA	EMPEDRADO AHOGADO CALLES QUIHUIE Y NOGAL ENTRE DELFIN Y PALAPA	601,996	-	601,996	0%	-	METROS CUADRADOS	1,259.86	PERSONA	1,000.00
COL. VALLE DE LA CRUZ 1RA. SECCION	EMPEDRADO NORMAL CALLE VALLE DE SAN JUAN ENTRE BUGAMBILIAS Y VALLE DE PICACHOS	530,984	-	530,984	0%	-	METROS CUADRADOS	1,599.20	PERSONA	1,000.00
LOCALIDAD SAN ANDRES	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, ARROYO EL SABINO	229,796	-	229,796	0%	-	METROS LINEALES	56.00	PERSONA	1,000.00



FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2010 (TECHO FINANCIERO) CTA. 63260797-0
INFORME TRIMESTRAL DE 2010

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
COL. SANTA TERESITA	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME028 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRIVADA GUAYABO ENTRE ZICACALCO E IXTAPALAPA	7,538		7,538	0%	-	ACCION	1.00	PERSONA	134.00
LOCALIDAD SAN CAYETANO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA FERNANDO CARRILLO NOYOLA	294,249	-	294,249	0%	-	METROS LINEALES	360.00	PERSONA	200.00
LOC. MORA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	164,058	-	164,058	0%	-	METROS LINEALES	400.00	PERSONA	100.00
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y RURAL, INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA	1,500,323	-	1,500,323	0%	-	METROS LINEALES	80,407.20	PERSONA	15,000.00
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS EN VIVIENDA ZONA URBANA Y RURAL, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,453,037	-	1,453,037	0%	-	METROS CUADRADOS	9,000.00	PERSONA	2,000.00
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2010	1,324,515	617,053	707,462	47%	47%	INFORME	12.00	PERSONA	22.00
	TOTAL	25,673,252	900,610	24,772,642						