

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
18-MAYABIT RECURSO 2011																									
SUBSIDIOS 5 REGISTROS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN													2,844,474	853,342	2,844,474	850,852	99.7%	0	0			0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
65949	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE YADO UBICADO EN EL KM 0+500 DEL MISMO CAMINO LOS SALAZARES-LAS PILAS (EL TERESUJES)	17-TEPIC	LOS SALAZARES	RURAL	180220042011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	489 PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	142,912	42,874	142,912	42,287	98.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$51,968.00 Y MUNICIPAL DE \$64,960.00	
AMPLIACIÓN																									
65994	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA COLONIA HUANACAXTLA HUICHOL DE JESUS MARIA CORTE	17-TEPIC	JESUS MARIA CORTE	RURAL	180220072011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	452 PERSONAS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	315,741	94,722	315,741	94,459	99.7%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$114,815.00 Y MUNICIPAL DE \$143,519.00	
65979	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL SECTOR DEL ALBERGUE ESCOLAR INDIENGA DE LA LOCALIDAD DE SALVADOR ALLENDE	17-TEPIC	SALVADOR ALLENDE	RURAL	180220062011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	241 PERSONAS	SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	575,008	172,502	575,008	172,305	99.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$209,094.00 Y MUNICIPAL DE \$261,368.00	
MODERNIZACIÓN																									
65932	ELAB. DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PILA MODERNIZACION Y AMPL. DEL CAMINO E.C. (AGUAMILPA-PCO. I. MADERO) SANTA ROSA-SALVADOR ALLENDE DEL 0+000 AL 13+200	17-TEPIC	LAS PILAS (EL TEPEGUAJE)	RURAL	180220032011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	300 PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	744,077	223,223	744,077	222,421	99.6%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$270,573.60 Y MUNICIPAL DE \$338,217.00	
65964	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROY. EJECUTIVO PILA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. KM 17+800 (POCHITLAN-ARAPAN-COLORADO DE LA MORA. TRAMO ESTIMADO DEL KM 0+000 AL KM 27+000 (27 KM APROX))	17-TEPIC	COLORADO DE LA MORA	RURAL	180220052011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	313 PERSONAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,066,736	320,021	1,066,736	319,380	99.8%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO EN PROCESO RAMO 6 PIBAI EJERCICIO 2011. CON UNA PARTICIPACION ESTATAL DE \$387,954.00 Y MUNICIPAL DE \$484,880.00	