

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2011 (TECHO FINANCIERO) CTA. 18079802-9
INFORME TRIMESTRAL DE 2011

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALVADOR ALLENDE (2DA ETAPA)	261,368	261,368	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	-
JESUS MARIA CORTE	APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JESUS MARIA CORTE (COL. HUICHOL DE HUANACAXTLÉ).	143,519	143,519	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	-
SAN CAYETANO	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO COMPOSTELA ENTRE LAGUNA DE MEXCALTITAN Y TEPETILTIC, CALLE RIO IXTLAN ENTRE CARRETERA Y TEPETILTIC, CALLE L. DE MEXCALTITÁN ENTRE RIO IXTLAN Y TANQUE ELEVADO, COL. LA CORREGIDORA, SAN CAYETANO.	304,625	0	304,625	0%	0%	METROS LINEALES	861.00	PERSONA	440.00
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20, A 20 OBRAS DE AGUA POTABLE, INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.	2,243,184	597,476	1,645,708	27%	27%	APORTACION	20.00	NINGUNO	-
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CALLE MORELOS ENTRE P. GUERRERO Y SAN FRANCISCO COL. EMILIANO ZAPATA	286,690	0	286,690	0%	0%	METROS LINEALES	298.60	PERSONA	208.00
TEPIC	REHABILITACION DE AGUA POTABLE CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, COLONIA AMADO NERVO.	66,587	0	66,587	0%	0%	METROS LINEALES	114.70	PERSONA	208.00
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME053 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. COL ZITACUA.	57,912	0	57,912	0%	0%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME080 SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2 CARCAMOS. COL. PUERTA DE LA LAGUNA Y LA LOMITA.	370,000	0	370,000	0%	0%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA JAZMINES.	471,545	0	471,545	0%	0%	METROS CUADRADOS	301.80	PERSONA	168.00
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CALANDRIA ENTRE GORRIONCILLO Y CANARIO, COLONIA EL FAISAN II.	594,642	0	594,642	0%	0%	METROS CUADRADOS	383.50	PERSONA	268.00
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MELITA ENTRE SAMARIA Y JORDAN, CALLE CANAN ENTRE JORDAN Y BETHANIA. COL. HERMOSA PROVINCIA.	468,254	0	468,254	0%	0%	METROS CUADRADOS	239.90	HABITANTES	204.00
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, TRAMO 1 ENTRE FCO. I. MADERO Y MARIANO MATAMOROS, TRAMO 2 ENTRE R. FLORES MAGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. OJO DE AGUA.	740,687	0	740,687	0%	0%	METROS LINEALES	470.80	PERSONA	308.00

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2011 (TECHO FINANCIERO) CTA. 18079802-9
INFORME TRIMESTRAL DE 2011

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MORELOS ENTRE SAN FRANCISCO Y P. GUERRERO COLONIA EMILIANO ZAPATA.	572,348	0	572,348	0%	0%	METROS CUADRADOS	314.80	PERSONA	208.00
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADERO ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ZICACALCO COL. LOPEZ MATEOS.	403,422	0	403,422	0%	0%	METROS LINEALES	208.80	PERSONA	176.00
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20, A 23 OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.	8,490,033	2,500,694	5,989,339	29%	29%	APORTACION	23.00	NINGUNO	-
TEPIC	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE TRIBU BENJAMIN ENTRE TRIBU ZABULON Y PRIV. SINAI; CALLE TRIBU LEVI ENTRE TRIBU ZABULON Y TRIBU GAD. COL. BETHEL.	362,150	0	362,150	0%	0%	METROS CUADRADOS	265.70	PERSONA	88.00
TEPIC	ADQUISICION DE TUBERIA PARA VARIAS COLONIAS	1,500,001	0	1,500,001	0%	0%	METROS LINEALES	8100.00	PERSONA	3,500.00
TEPIC	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE TACUBAYA ENTRE GABRIELA MISTRAL Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA AMADO NERVO	216,175	0	216,175	0%	0%	METROS LINEALES	470.80	PERSONA	108.00
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20, A 5 OBRAS DE PAVIMENTO ASFALTICO INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.	2,328,580	698,574	1,630,006	30%	30%	APORTACION	5.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 A 8 OBRAS DE EMPEDRADO INSERTAS EN EL PROGRAMA HABITAT 2011.	2,600,541	780,162	1,820,379	30%	30%	APORTACION	8.00	NINGUNO	-
TEPIC	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. VILLA Y FLORES MAGON COL. EMILIANO ZAPATA.	642,583	192,688	449,895	30%	40%	METROS CUADRADOS	1857.86	PERSONA	1,000.00
TEPIC	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CALLE MOCTEZUMA ENTRE GAZCON MERCADO Y V. CARRANZA COL. MOCTEZUMA	1,116,336	334,767	781,569	30%	0%	METROS CUADRADOS	2118.83	PERSONA	2,000.00
TEPIC	EMPEDRADO AHOGADO, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y PEDRAZA COL. LOPEZ MATEOS	737,323	221,192	516,131	0%	0%	METROS CUADRADOS	2092.95	PERSONA	1,000.00

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2011 (TECHO FINANCIERO) CTA. 18079802-9
INFORME TRIMESTRAL DE 2011

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE HIGUERAS Y EJIDO LOS FRESNOS, COL. LA PEÑITA.	711,235	0	711,235	0%	0%	METROS CUADRADOS	1299.49	PERSONA	1,000.00
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME024 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO. COL. AMERICA MANRIQUEZ.	1,094,699	0	1,094,699	0%	0%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 (PROGRAMA HABITAT) A LA OBRA NO. 180171ME090 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO COL. EL NARANJAL.	299,682	0	299,682	0%	0%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES DEL FONDO 3 AL RAMO 20 AL PROGRAMA HABITAT A LA OBRA NO. 180171ME075 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y EMPEDRADO, COLONIA LUIS ECHEVERRIA.	459,100	137,730	321,370	30%	30%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL RUBI.	166,736	0	166,736	0%	0%	METROS LINEALES	350.00	PERSONA	100.00
PAJUELAZO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD EL PAJUELAZO.	70,306	0	70,306	0%	0%	METROS LINEALES	250.00	PERSONA	200.00
SAN CAYETANO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL VERDE; LOCALIDAD SAN CAYETANO	68,548	0	68,548	0%	0%	METROS LINEALES	100.00	PERSONA	200.00
TEPIC	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL JESUS SALAS.	621,163	0	621,163	0%	0%	METROS LINEALES	780.00	PERSONA	200.00
TEPIC	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE TEPIC.	1,302,898	0	1,302,898	0%	0%	LUMINARIA	711.00	PERSONA	30,000.00
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A LA CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (UVB), ZONA URBANA.	2,120,000	2,120,000	0	100%	100%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA", A 25 ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL (UVBR).	594,950	594,950	0	100%	100%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-

FONDO 3 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2011 (TECHO FINANCIERO) CTA. 18079802-9
INFORME TRIMESTRAL DE 2011

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

LOCALIDAD Y/O COLONIA	DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O ACCION	INVERSION APROBADA	INVERSION EJERCIDA	SALDO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FISICO (%)	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO	
							U. DE M.	CANT.	U. DE M.	CANT.
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA" A 60 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA URBANA (TLC).	618,960	618,960	0	100%	100%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA", A 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (TLC).	96,345	96,345	0	100%	100%	APORTACION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	APORTACION DE RECURSOS DEL FONDO 3 AL PROGRAMA "TU CASA", A 15 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA, ZONA URBANA (RA).	249,765	249,765	0	100%	100%	APORTACION	1.00	PERSONA	-
TEPIC	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTOS DIVERSOS DE VIVIENDA EN ZONA URBANA Y RURAL DE TEPIC.	1,300,016	0	1,300,016	0%	0%	METROS CUADRADOS	50000.00	PERSONA	4,000.00
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO "C" (LAS PILAS-SALVADOR ALLENDE-ENTRONQUE CAMINO AGUAMILPA) KM 13+200 Y CONST. DE PUENTE VEHICULAR STA. ROSA KM-11+200	338,217	338,217	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	-
SALVADOR ALLENDE	APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) A LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, EN RIO MOLOLOA DEL CAMINO SALAZARES LAS PILAS.	64,960	64,960	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	-
COLORADO DE LA MORA	APORTACION DEL FONDO 3 AL RAMO 06 (PIBAI) ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO GEOMETRICO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO "C" (COLORADO DE LA MORA-ENTRONQUE CARRETERA POCHOTITAN -AHUAPAN)	484,880	484,880	0	100%	100%	ACCION	1.00	NINGUNO	-
TEPIC	CALENDARIO DE GASTOS INDIRECTOS DEL EJERCICIO 2011.	1,450,483	893,489	556,994	62%	62%	INFORME	12.00	PERSONA	14.00
TEPIC	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO DE OFICINA, CAMARAS FOTOGRAFICAS . (PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)	499,941	0	499,941	0%	0%	EQUIPO	3.00	PERSONA	120.00
VARIAS	APORTACION MUNICIPAL DEL FONDO 3 AL RAMO 20, AL PROGRAMA (PDZP), A 11 OBRAS DE CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS.	580,395	0	580,395	0%	0%	APORTACION	11.00	NINGUNO	-
TOTAL		38,171,784	11,329,736	26,842,048						