



Gaceta Municipal

Órgano Oficial de Difusión del H. Ayuntamiento de Tepic

Año | 02 de octubre del 2024

Gaceta Extraordinaria
Número: 1



Gobierno de
Tepic

La Ciudad
que **Sonríe**



La suscrita Lic. Cora Cecilia Pinedo Alonso, Secretaria del H. XLIII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento por los artículos 59 y 114 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 9 y 10 de los lineamientos para regular la edición, publicación y distribución de la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. Ayuntamiento de Tepic, hago constar y

CERTIFICO

Que la gaceta extraordinaria No. 1 contiene el tercer informe trimestral acumulado (enero-septiembre) de 2024 de las obras y/o acciones aprobadas y financiadas con recursos de las fuentes de financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el Ramo General 23 y el Financiamiento Interno.

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, a los (02) dos días del mes de octubre del (2024) dos mil veinticuatro.





La Ciudad que Sonríe

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO

No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	No. DE OBRA	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA EJECUTORA	ESTRUCTURA FINANCIERA				RENDIMIENTOS	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO						JORN.	OBSERVACIONES
				MONTO INICIAL	REDUCCION	AMPLIACION	MONTO FINAL		U. DE M.	CANT.	U. DE M.	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AFRO MEXICANOS	INDIGENAS		
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-014/2024 10/07/2024	24/FAISMUN17001-CP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y AVENIDA JUAN ESCUTIA COLONIAS SANTA TERESITA, EMILIANO ZAPATA Y HERIBERTO CASAS TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$2,890,440.72	6,715.61		2,883,725.11		M2	8,503.04	PERS.	575	561	1,136	3	27	230	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-014/2024 10/07/2024	24/FAISMUN17002-PR	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD COLONIA SEIS DE ENERO TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$1,440,733.72	891.66		1,439,842.06		M2	4,192.91	PERS.	220	234	454	0	60	91	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-014/2024 10/07/2024	24/FAISMUN17003-CP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE ORIENTE ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA CENTRO TEPIC, NAYARIT	DGOPM	\$3,065,367.35	6,035.45		3,059,331.90		M2	10,219.83	PERS.	282	300	582	0	28	178	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-013/2024 19/06/2024	24/FAISMUN17004-CP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACION ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA INDECO TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$0.00			0.00		M2	0.00	PERS.	0	0	0	0	0	0	CANCELADA
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-014/2024 10/07/2024	24/FAISMUN17005-CP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE SAN ÁNGEL ENTRE CALLE CHOFERES Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES PONIENTE COLONIA VILLA SAN ANGEL TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$794,406.26	3,249.35		791,156.91		M2	2,488.89	PERS.	40	40	80	0	0	51	APROBADA



La Ciudad
que Sonríe

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2024 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO

No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	No. DE OBRA	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA EJECUTORA	ESTRUCTURA FINANCIERA				RENDIMIENTOS	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO						JORN.	OBSERVACIONES
				MONTO INICIAL	REDUCCION	AMPLIACION	MONTO FINAL		U. DE M.	CANT.	U. DE M.	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AFRO MEXICANOS	INDIGENAS		
DDS-017-FAISMUN-001/2024 27/03/2024 DDS-017-FAISMUN-014/2024 10/07/2024	24/FAISMUN17006-CP	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AVENIDA IGNACIO ALLENDE PONIENTE ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE DOS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y EL RODEO TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$2,983,814.21	647.17		2,983,167.04		M2	9,761.09	PERS.	403	420	823	9	37	191	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-002/2024 23/05/2024 DDS-017-FAISMUN-015/2024 08/08/2024	24/FAISMUN17007-CP	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA INSURGENTES DESDE LA SALIDA A CARRETERA A MAZATLÁN HASTA LA AVENIDA AGUAMILPA EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	DGOPM	\$7,609,441.36	10,680.98		7,598,760.38		PIEZA	747.00	PERS.	4538	5124	9,662	56	70	585	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-003/2024 24/05/2024	24/FAISMUN17008-CP	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CERRO DE LA CONTADURÍA ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE CERRO AZUL Y EN EL ZANJON UBICADO ENTRE LA CALLE VALLE PARAÍSO Y AVENIDA CENTRAL EN LA COLONIA CUAUHEMOC, DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$5,234,047.01			5,234,047.01		M2	1,368.41	PERS.	950	1045	1995	10	7	1005	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-004/2024 24/05/2024	24/FAISMUN17009-CP	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE CALLE TRINITARIA Y CALLE GERBERA DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL ROBLE, EN TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$2,365,559.71			2,365,559.71		M2	418.93	PERS.	2606	2759	5365	170	112	239	APROBADA



La Ciudad
que Sonríe

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO

No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	No. DE OBRA	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA EJECUTORA	ESTRUCTURA FINANCIERA				RENDIMIENTOS	METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO						JORN.	OBSERVACIONES
				MONTO INICIAL	REDUCCION	AMPLIACION	MONTO FINAL		U. DE M.	CANT.	U. DE M.	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AFRO MEXICANOS	INDIGENAS		
DDS-017-FAISMUN-005/2024 24/05/2024	24/FAISMUN17010-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJÓN ENTRE CALLE FRANKFORT Y CALLE HAMBURGO EN LA COLONIA NUEVA ALEMANIA DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$3,346,671.17			3,346,671.17		M2	1,774.83	PERS.	3294	3706	7000	47	61	366	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-006/2024 24/05/2024	24/FAISMUN17011-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ZANJÓN, ENTRE CALLE PREPA 13 Y CALLE MONTES URALES EN LA COLONIA SPAUAN DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$5,053,920.05			5,053,920.05		M2	4,380.75	PERS.	465	530	995	1	3	547	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-007/2024 28/05/2024	24/FAISMUN17012-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR EVA GUTIÉRREZ ENTRE CALLE SALVADOR GAMIZ Y CALLE CERRADA, DE LA COLONIA LAS CONCHAS, TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$490,273.59			490,273.59		M2	373.60	PERS.	30	31	61	0	0	87	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-008/2024 28/05/2024	24/FAISMUN17013-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA CENTRO, TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$2,843,231.75			2,843,231.75		M2	4,222.50	PERS.	79	102	181	0	0	537	APROBADA

H. XLIII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC

PUBLICACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL ACUMULADO (ENERO-SEPTIEMBRE) DE 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO

No. OFICIO DE APROBACIÓN Y FECHA	No. DE OBRA	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA EJECUTORA	ESTRUCTURA FINANCIERA					METAS DE CAPACIDAD		METAS DE BENEFICIO						JORN.	OBSERVACIONES
				MONTO INICIAL	REDUCCION	AMPLIACION	MONTO FINAL	RENDIMIENTOS	U. DE M.	CANT.	U. DE M.	HOMBRE	MUJER	TOTAL	AFRO MEXICANOS	INDIGENAS		
DDS-017-FAISMUN-009/2024 29/05/2024	24/FAISMUN17014-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO DE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS, TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$1,095,802.31			1,095,802.31		M2	1,901.70	PERS.	70	64	134	0	0	112	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-010/2024 13/06/2024	24/FAISMUN17015-CP	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARTIRES DEL 26 DE ENERO, DESDE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ HASTA LA CALLE LUCHAREMOS, EN LAS COLONIAS PUERTA DE LA LAGUNA, VENCEREMOS Y PRIETO CRISPIN EN TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$3,234,800.67			3,234,800.67		ML	1,364.48	PERS.	1318	1365	2683	0	83	1588	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-011/2024 14/06/2024	24/FAISMUN17016-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA A GRAVEDAD, POR LA CALLE CAMINO VIEJO A SAN JUANITO, ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE GENERAL HERMENEGILDO CUENCA DIAZ EN LA COLONIA SAN JUANITO, EN TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$4,054,941.30			4,054,941.30		ML	510.00	PERS.	7999	7111	15110	66	67	256	APROBADA
DDS-017-FAISMUN-012/2024 14/06/2024	24/FAISMUN17017-CP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OLIVO ENTRE CALLE BRITANIA Y CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, TEPIC, NAYARIT.	SIAPA	\$1,529,412.73			1,529,412.73		ML	200.00	PERS.	59	69	128	0	0	213	APROBADA

